

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 3.10. 2018

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Petr Matějčík ENVI agentura Trunda s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.4. – biologická linka – instalace technologie
Dešťová zdrž – dobetonována
SO 01.3 sdružený objekt ČOV – provádění základů

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka C – dokončení stoky včetně přípojek
Stoka A – provádění
Zapravení výkopů a přípojek v krajské komunikaci Stoka A3 a stoka D

Kanalizace Boškůvky:

Provádění domovních přípojek

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací – zhotovitel zašle emailem aktuální harmonogram stavebních prací až po vyřešení objízdných tras a uzavírek.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 41 231 172,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | <u>Harmonogram</u> <u>5.9 2018</u> Zhotovitel předložil aktuální harmonogram, kde jsou vyznačeny stavební práce na měsíc září a říjen 2018. <u>3.10 2018</u> Zhotovitel vyřizuje úplnou uzavírku státní komunikace, dle vyřízení bude provádět práce na stoce A a taktéž bude zahájena práce na stoce A5 od konce. Zhotovitel zašle aktuální harmonogram. | <i>T: 15.10 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i> |
| 1.3 | <u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>5.9 2018</u> Zapravení výkopů kanalizace u stoky A3 a D v krajské komunikaci bude provedeno do konce září 2018. | |

| | | |
|------|---|--|
| | <p>Zapravení výkopů kanalizace u stoky C v krajské komunikaci bude provedeno do konce října 2018.</p> <p>Stoka C bude prováděna s uzavřením dopravy na semaforech s možností objížděky souběžnou ulicí – stoka A 3.1.- trvá.</p> <p>Boškůvky – dokončení domovních přípojek. Komunikace budou opraveny současně s zapravením vodovodu (jiná stavba).</p> <p><u>3.10 2018</u></p> <p>Zapravení výkopů kanalizace u stoky A3 a D v krajské komunikaci se provádí v současné době.</p> <p>Zapravení výkopů kanalizace u stoky C v krajské komunikaci bude provedeno do konce října 2018.</p> <p>Zhotovitel vyřizuje úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. V současné době probíhá jednání se SUS JMK a autobusovou dopravou JMK . Práce budou zahájeny až po vyřešení této uzavěry.</p> | <p>T: 15.10 2018 Zodp.: p. Sobotka Ing. Pavelka</p> |
| 1.7 | <p><u>ROPD a finance</u> <u>5.9 2018</u> Žádost o platbu podána, byla vrácena k opravě. <u>3.10 2018</u> Opravená žádost o platbu podána. Objednatel zajišťuje prodloužení úvěru.</p> | <p>T: 7.11 2018 Zodp.: p. Šebesta</p> |
| 1.8 | <p><u>Domovní přípojky</u> <u>5.9 2018</u> Zbývá projekčně dořešit cca 10 přípojek. Přeložku vodovodního řádu u ČOV pro ZOD Haná a kanalizační přípojku pro družstvo – řeší projektant. <u>3.10 2018</u> U některých domovních přípojek na stoce D1 nelze technicky osadit revizní šachtu (nedostatek místa a ochranné pásmo plynu). Bude řešeno s majiteli nemovitostí – případné osazení do průjezdů . Dořešit cca 10 přípojek – trvá. Přeložka vodovodního řádu u ČOV a kanalizační přípojku pro ZOD Haná – trvá.</p> | <p>T: 7.11 2018 Zodp.: Ing. Pavelka Ing. Slavík</p> |
| 1.9 | <p><u>Změny</u> <u>5.9 2018</u> Projektuje se odlehčovací komora – dle projektanta do 14 dnů. <u>3.10 2018</u> Projektant požaduje pro vyprojektování odlehčovacích komor zaměřit skutečné polohy stávající kanalizace a její výšku. Zaměření zajistí zhotovitel.</p> | <p>T: 7.11 2018 Zodp.: Ing. Pavelka Ing. Slavík</p> |
| 1.10 | <p><u>Majetkové vztahy</u> <u>5.9 2018</u> Trvá. Do příštího KD projektant zjistí stanovisko od stavebního úřadu k změnám v PD. <u>3.10 2018</u> Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP. - trvá Projektant zjistí stanovisko od stavebního úřadu k změnám v PD - trvá.</p> | <p>T: 7.11 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p> |
| 2.1 | <p><u>Stavba ČOV</u> <u>5.9 2018</u> Obsluha ČOV – trvá. Probíhá montáž technologie, dobetonování kalojemu, zahájeny práce na dešťové zdrže. <u>3.10 2018</u> Objednatel má zajištěnou obsluhu ČOV. Probíhá montáž technologie – biologie, kalojem. Dobetonování dešťové zdrže a zahájeny práce na sdruženém objektu.</p> | |

| | | |
|------------|--|---|
| <p>2.2</p> | <p><u>Různé</u> <u>5.9 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá! Objednatel požaduje lépe zapravovat povrchy po provedení domovních přípojek (vysoké obruby, nerovnosti atd.). Objednatel požaduje, aby zhotovitel měl od každé domovní přípojky podepsané Objednatel dále požaduje aby pokopy šachet v komunikacích byly níž než je povrch komunikace (zimní údržba). Dále po deštích doplňovat provedené výkopy v komunikacích.</p> <p><u>3.10 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá! Podepsané prohlášení majitele nemovitosti, že zapravení a provedení přípojky je v pořádku – trvá. Obec požaduje provést řádný úklid zelených ploch (trávníky) – odstranění kamenů pro umožnění sečení trávy (dochází k poškození sekaček trávy)! Pokopy šachet na místních komunikacích usadit níž než je povrch komunikace pro bezproblémové provádění zimní údržby.</p> | <p><i>T: 7.11 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>p. Šebesta</i></p> <p><i>Ing. Pavelka</i> <i>p. Sobotka</i></p> |
|------------|--|---|

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 7. listopadu 2018 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI