

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 15/2019 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 8.1. 2019

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Petr Horák SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.4. – biologická linka – instalace technologie
SO 01.3 sdružený objekt ČOV – zabetonování základové desky
SO 01.7 – trubní rozvody ČOV
Propojení NN kabelu.
Terénní úpravy.

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka A3 – propojení od šachty ŠA3-8 do ŠA3-10
Stoka A – provádění pokládání stoky v krajské komunikaci
Stoka A5 – od ŠA5-11 po ŠA5-10, provádění přípojek
Zapravení výkopů v krajské komunikaci Stoka A

Kanalizace Boškůvky:

Provedení živic v místních komunikacích (souběh s vodovodním přivaděčem)

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 46 320 673,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> 4.12 2018 Zhotovitel zaslal aktuální harmonogram. Letos bude prováděna stoka A v krajské komunikaci. Stoka A5 – pokračování v zatáčce až od v lednu 2019. 8.1 2019 Stoka A5 – pokračování v zatáčce na místní komunikaci. Provádění Stoky A4. Provádění sdruženého objektu na ČOV.	
1.3	<u>Doprava a oprava komunikací</u> 4.12 2018	

	<p>Zhotovitel má vyřízenou úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. Práce budou zatím prováděny na stoce A na pracovní místo, od 12.12 2018 bude úplná uzavírka na 10 dnů. Zhotovitel upravil objížd'ku kolem JZD, která je určena pouze pro autobusy! Provádění stoky A5 v zatáčce bude prováděno tak že bude umožněn průjezd ráno a večer – bude realizováno v lednu 2019.</p> <p>Objednatel požaduje po zhotoviteli provádět 1x za 14 dní kontrolu nezapravených výkopů a případné výtluky opravit doplněním recyklátu s přehutněním.</p> <p><u>8.1 2019</u></p> <p>Zhotovitel má vyřízenou úplnou uzavírku na stoce B v krajské komunikaci a to od 11.2. 2019 po dobu tří měsíců.</p> <p>Zhotovitel upravil objížd'ku kolem JZD, která je určena pouze pro autobusy! Provádění stoky A5 v zatáčce v místní komunikaci bude prováděno tak že bude umožněn průjezd ráno a večer. Práce budou probíhat od 7:00 do 16:00.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.7	<p><u>Finance a smlouva</u></p> <p><u>4.12 2018</u></p> <p>Platba proběhla.</p> <p>Zhotovitel oznámil, že došlo ke sloučení dvou společníků sdružení a to QUANTUM a.s. s QUANTUM stavby, s.r.o. do jedné společnosti QUANTUM a.s. Objednateli bude zaslán oficiální dokument o sloučení a zřejmě bude následně vystaven dodatek SOD.</p> <p><u>8.1 2019</u></p> <p>Dnes předán doklad o sloučení dvou společníků sdružení. Dle zhotovitele není nutné vystavovat dodatek SOD. Tato skutečnost bude oznámena na SFŽP.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: p. Matějček</p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u></p> <p><u>4.12 2018</u></p> <p>Přípojka ZOD Haná – u ČOV bude vysazena šachta přípojky, vlastní přípojka bude tlaková – čerpání.</p> <p>Čerpací stanice domovních přípojek – 3 ks budou napojeny z rodinných domů.</p> <p><u>8.1 2019</u></p> <p>Přípojka ZOD Haná – trvá.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.9	<p><u>Změny</u></p> <p><u>4.12 2018</u></p> <p>Odlehčovací komory – provést sondu – trvá.</p> <p>Změna trasy stoky A3 přes zahradu bude řešeno po vytýčení na místě s majitelem nemovitosti – trvá</p> <p><u>8.1 2019</u></p> <p>Odlehčovací komory – provést sondu – trvá.</p> <p>Změna trasy stoky A3 přes zahradu proveden zákres do situace a řešení bude odsouhlaseno s majitelem nemovitosti – trvá</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: Ing. Pavelka p. Sobotka</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u></p> <p><u>7.11 2018</u></p> <p>Bude zpracována změnová dokumentace a bude požádáno o společné územní se stavebním řízení. V uvedené dokumentaci budou zahrnuty všechny nově dotčené pozemky a veškeré změny.</p> <p><u>8.1 2019</u></p> <p>Trvá.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u></p> <p><u>4.12 2018</u></p> <p>Zpětná klapka bude osazena v plastové šachtě.</p> <p>Při provádění terénních úprav ČOV požaduje objednatel dodržet výšky původních břehů potoka s plynulým vysvahováním k ČOV (zajištění odtoku přívalových dešťů. TDI požaduje zajistit bezpečnost – zábradlí u jednotlivých</p>	

	<p>objektů ČOV. <u>8.1 2019</u> Zpětná klapka bude osazena v plastové šachtě – zhotovitel požaduje návrh projektantem (typ klapky). Dořešit datový přenos z ČOV.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.2	<p><u>Různé</u> <u>4.12 2018</u> Stromy na stoce A3 vykáceny. Provádění úklidu po obci – trvá. Upravit – snížit poklapy šachet pro provádění zimní údržby – trvá. <u>8.1 2019</u> Objednatel požaduje zkontrolovat výškové poměry u monolitické betonové šachty na stoce B – napojení bývalého „ mlýnského náhonu“. Objednatel požaduje průběžně doplňovat výkopy po kanalizaci asfaltovým recyklátem – zvláště stoka A2.2 a část A3.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: Ing. Slavík Ing. Pavelka p. Sobotka</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 5. února 2019 v 9.00 hod
na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI