

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 17/2019 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 6.3. 2019

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.3 sdružený objekt ČOV – provádění střešní konstrukce

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka B – od šachty ŠB2 po ŠB4, provádění monolitické šachty ŠB2

Stoka A5-1 zahájení

Stoka A5 dokončena

Provádění přípojek

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem. Po vystavení dodatku bude upracen.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 48 811 630,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> 5.2 2019 Dokončení stoky A5 Dokončení stoky A A4 – přípojky A5.1 – zahájení ČOV – zdění sdruženého objektu 6.3 2019 Dokončení stoky A5.1 Provádění stoky B, betonáž monolitické šachty Stoka A – přípojky ČOV – sdružený objekt – zastřešení, instalace, omítky	
1.3	<u>Doprava a oprava komunikací</u> 5.2 2019 Úplná uzavírka na stoce B v krajské komunikaci bude od 11.2. 2019 po dobu tří měsíců. Objízdná trasa kolem ZOD Haná bude pouze pro autobusy! Objednatel požaduje, aby zhotovitel organizoval provoz autobusů	

	<p>(možný průjezd – pracovní místo). Zhotovitel zajistí údržbu této objízdné trasy.</p> <p>Stoka A5 bude tento týden dokončena a umožněn průjezd, následně bude prováděna stoka A 5.1.</p> <p><u>6.3 2019</u></p> <p>Úplná uzavírka na stoce B v krajské komunikaci je vyřízena do 11.5. 2019.</p> <p>Vjezd do obce je možný po obslužných zemědělských komunikacích – zrušen zákaz u rybníka.</p>	
1.7	<p><u>Finance a smlouva</u></p> <p><u>5.2 2019</u></p> <p>Zhotovitel zaslal návrh dodatku kde je vyřešeno sloučení společníků a je zde prodloužení termínu do 31.07. 2019. Prodloužení termínu není odsouhlaseno a je dále řešeno.</p> <p><u>6.3 2019</u></p> <p>Objednatel návrh dodatku odsouhlasil, bude zde doplněn termín uvedení ČOV do zkušebního provozu tj. 7.6. 2019 a následně oběma stranami podepsán.</p> <p>Na SFŽP bude podána žádost o proplacení vystavených faktur.</p>	<p>T: 02.04 2019</p> <p>Zodp.:</p> <p>p. Matějček</p> <p>p. Šebesta</p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u></p> <p><u>5.2 2019</u></p> <p>Přípojka ZOD Haná – projektant zpracovává přípojku pro celý areál.</p> <p><u>6.3 2019</u></p> <p>Čerpací stanice domovních přípojek – přesný počet domovních čerpacích stanic bude upřesněn do příštího týdne. Následně bude vystaven změnový list.</p>	<p>T: 02.04 2019</p> <p>Zodp.:</p> <p>Ing. Slavík</p> <p>Ing. Pavelka</p>
1.9	<p><u>Změny</u></p> <p><u>5.2 2019</u></p> <p>Odlehčovací komory – provést sondu – trvá.</p> <p>Změna trasy stoky A3 – vyřešeno trasa provedena.</p> <p><u>6.3 2019</u></p> <p>Možná změna stoky D2 na oddílnou stoku vzhledem ke skutečnosti že je napojena pouze na splaškové přípojky – bude projednáno na SFŽP.</p> <p>Odlehčovací komory budou změněny na odlehčovací komory s přelivovou hranou. Projektant stanoví průtočnost.</p>	<p>T: 02.04 2019</p> <p>Zodp.:</p> <p>p. Matějček</p> <p>Ing. Slavík</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u></p> <p><u>5.2 2019</u></p> <p>Do příštího KD projektant zpracuje dokumentaci na výše uvedené dotčené pozemky a změny.</p> <p><u>6.3 2019</u></p> <p>Dnes předložena změnová dokumentace, která obsahuje změny tras kanalizace a projednány konkrétní nedořešené pozemky. Jedná se o cca 8 pozemků – objednatel zajistí souhlasy majitelů pozemků.</p> <p>Bude požádáno o změnu stavby před dokončením – územním souhlasem.</p> <p>Tato změna stavby musí být provedena co nejdříve vzhledem k potřebě uvést ČOV do zkušebního provozu!</p>	<p>T: 02.04 2019</p> <p>Zodp.:</p> <p>p. Šebesta</p> <p>Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u></p> <p><u>5.2 2019</u></p> <p>Projektant zašle nákres zpětné klapky v šachtě před výústním objektem ČOV.</p> <p>Objednatel zajistí dosah internetu na ČOV pro datové přenosy.</p> <p><u>6.3 2019</u></p> <p>Zpětná klapka – projektant zašle do týdne.</p> <p>Připojení ČOV na internet je vyřešeno. Zhotovitel provede rozšíření technologie o datové přenosy z ČOV.</p>	<p>T: 02.04 2019</p> <p>Zodp.:</p> <p>Ing. Slavík</p> <p>Ing. Pavelka</p>
2.2	<p><u>Různé</u></p> <p><u>5.2 2019</u></p> <p>Výškové poměry u monolitické betonové šachty na stoce B – bude provedeno vytýčení a kontrola výšek geodetem – trvá.</p>	

