

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 1/2017 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 3.7. 2017

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
- Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
- Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
- Ing. Jiří Kozelský, Ph.D. Hakov, a.s.
- Pavel Bohunský SWIETELSKY s.r.o.
- Petr Horák SWIETELSKY s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – vytýčení stavby, skryvka ornice, betonáž biologické jímky
 Kanalizace Boškůvky – betonáž čerpací stanice 1, vytýčení inženýrských sítí
 Kanalizace Moravské Prusy – zahájení stoky A2.1 vytýčení inženýrských sítí

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací do příštího kontrolního dne zhotovitel zaktualizuje a předloží k odsouhlasení. Bude stanovena posloupnost provádění stok. Taktéž bude aktualizován finanční harmonogram.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u> <u>3.07 2017</u> Při skryvce ornice na ČOV zjištěna existence vodovodního řadu pro družstvo ZOD Haná který nebyl vyznačen v žádné dokumentaci. Uvedený vodovod bude nutno přeložit. Přítomní zástupci ZOD Haná prověří, zda je na uvedený vodovod vydáno kolaudační rozhodnutí a následně by byla provedena přeložka vodovodního řadu. Projektovou dokumentaci zajistí Ing. Slavík. Kanalizační přípojka pro středisko ZOD Haná – z administrativní budovy bude vyprojektována kanalizační přípojka, která bude vedena po pozemcích družstva a bude zapojena do kanalizační stoky A před ČOV.	T: 31.8 2017 Zodp.: Ing.Slavík
1.2	<u>Harmonogram výstavby</u> <u>3.07 2017</u> Zhotovitel upřesní harmonogram stavebních prací. Obec bude zhotovitelem dopředu (14 dní) informována o zahájení prací na jednotlivých stocích. Obec bude tyto termíny umísťovat na obecní tabuli a na www stránkách obce.	T: průběžně Zodp.: Ing. Pavelka
1.3	<u>Doprava</u> <u>3.07 2017</u> Při pracích na krajských komunikacích budou stavební práce probíhat po úsecích se zajištěním průjezdnosti na semaforech. Místní komunikace budou uzavřeny v úseku prováděných prací. V Boškůvkách bude provedeno frézování	

	místní komunikace. Na krajských komunikacích se vyřizují částečné (průjezdné) uzavírky.	
1.4	<u>Plátcovství DPH</u> 3.07 2017 Objednatel informoval, že od 1. srpna 2017 se stává plátcem DPH. Faktury budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti.	
1.6	<u>Archeologický dohled</u> 3.07 2017 Objednatel má zajištěn archeologický záchranný dohled. Na stavbě ČOV nalezeny dřevěné kůly, které byly dány na dendrologický průzkum.	
1.7	<u>Propagace</u> 3.07 2017 Na stavbě bude umístěn velkoplošný informační panel. Tento panel bude upřesněn SFŽP. Objednatel zjistí požadavek JMK na propagaci. Informační panel bude umístěn na samostatnou konstrukci – místo umístění určí starosta obce.	T: 31.7 2017 Zodp.: p. Šebesta
1.8	<u>Domovní přípojky</u> 3.07 2017 Zhotovitel oznámil, že domovní přípojky budou prováděny navrtávkou – objednatel s tímto souhlasí. Dokumentace domovních přípojek bude do konce července 2017 a vyřízení územních souhlasů bude dokonce měsíce září 2017. - obecně - kanalizační přípojky budou položeny pod komunikací až za inž. sítě a ukončeny budou kontrolní šachtou.	T: 30.9 2017 Zodp.: Ing. Slavík
1.9	<u>Změny</u> 3.07 2017 - posunutí čerpací stanice ČS 01 o cca 20 m - stoka A3.1 – obchvat – objednatel má slíbený souhlas pro položení stoky přes obcházený pozemek - stoka A3 kolize s garáží Změny budou projektově dořešeny a následně budou vystaveny změnové listy.	T: 31.8 2017 Zodp.: Ing. Slavík Ing. Pavelka
1.10	<u>Majetkové vztahy</u> 3.07 2017 Objednatel si provedl kontrolu pozemků na které má smlouvy o budoucí smlouvě na věčné břemena a zjistil některé nesrovnalosti. Tato záležitost bude dále řešena a případné nové pozemky, které nejsou v územním rozhodnutí, budou muset být legalizovány v změně územního rozhodnutí. Projektant zašle koordinační situace kanalizace s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel.	T: 31.8 2017 Zodp.: p. Večerka Ing. Slavík
1.11	<u>Různé</u> 3.07 2017 - v komunikaci nelze posouvat kanalizační řad – je vyprojektován buď na osu jízdního pruhu, nebo na osu komunikace - v Boškůvkách se projektuje vodovod.	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční v pondělí 31. července 2017 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI