

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 11/2018 STAVBY
PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 5.09. 2018**

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Dagmar Šrámková projektový manažer SFŽP ČR
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Petr Matějčíček ENVI agentura Trunda s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.4. – biologická linka – instalace technologie
SO 01.5 - kalojem – dobetonován
Základové konstrukce pod dešťovou zadrž

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka A.5.2 hotova
Stoka A3 směr Vážany dokončena
Stoka C
Stoka D2 Provádění domovních přípojek

Kanalizace Boškůvky:

Provádění domovních přípojek
Provedené konečných povrchů v krajské komunikaci

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací – zhotovitel předložil aktuální harmonogram stavebních prací – rozpis prací na měsíc září.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 36 680 228,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> <u>25.7 2018</u> Zhotovitel předložil harmonogram, kde jsou vyznačeny práce na měsíc srpen. Zhotovitel dále zasílá informace obci s předstihem o prováděných pracích . Na dalším KD bude předložen další podrobný harmonogram <u>5.9 2018</u> Zhotovitel předložil aktuální harmonogram, kde jsou vyznačeny stavební práce na měsíc září a říjen 2018.	
1.3	<u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>25.7 2018</u>	

	<p>Krajská komunikace v místě stoky A2 bude zabalena celoplošně bez oprav obrub. Tyto budou opraveny až v případě opravy celé krajské komunikace v obci.</p> <p>Krajské komunikace musí být zapravené do konce roku 2018 (rýhy výkopů). Stoka C bude prováděna s uzavřením dopravy na semaforech s možností objížděky souběžnou ulicí – stoka A 3.1.</p> <p><u>5.9 2018</u></p> <p>Zapravení výkopů kanalizace u stoky A3 a D v krajské komunikaci bude provedeno do konce září 2018.</p> <p>Zapravení výkopů kanalizace u stoky C v krajské komunikaci bude provedeno do konce října 2018.</p> <p>Stoka C bude prováděna s uzavřením dopravy na semaforech s možností objížděky souběžnou ulicí – stoka A 3.1.- trvá.</p> <p>Boškůvky – dokončení domovních přípojek. Komunikace budou opraveny současně s zapravením vodovodu (jiná stavba).</p>	<p>T: 30.9 2018 Zodp.: p. Sobotka</p>
1.7	<p><u>ROPD a propagace</u> <u>25.7 2018</u></p> <p>Bude podána další žádost o platbu.</p> <p><u>5.9 2018</u></p> <p>Žádost o platbu podána, byla vrácena k opravě.</p>	<p>T: 15.9 2018 Zodp.: p. Matějčiček</p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>25.7 2018</u></p> <p>Územní souhlasy na domovní kanalizační přípojky vydány.</p> <p>Chybějící přípojky jsou postupně dořešeny.</p> <p>Přípojku pro ZOD Haná si řeší družstvo.</p> <p>Dnes bylo dohodnuto, že betonové ucpávky na stokách budou provedeny při realizaci domovních přípojek.</p> <p><u>5.9 2018</u></p> <p>Zbývá projekčně dořešit cca 10 přípojek.</p> <p>Přeložku vodovodního řádu u ČOV pro ZOD Haná a kanalizační přípojku pro družstvo – řeší projektant.</p>	<p>T: 3.10 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>27.6 2018</u></p> <p>Podklady předány, vypracování nového řešení stoky A5 s odlehčovací komorou trvá.</p> <p>Změnové listy budou vystaveny dle skutečného zaměření jednotlivých stok.</p> <p><u>5.9 2018</u></p> <p>Projektuje se odlehčovací komora – dle projektanta do 14 dnů.</p>	<p>T: 20.9 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>2.10 2017</u></p> <p>Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku.</p> <p>Dále výtlač je taktéž na jiném pozemku.</p> <p>Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP.</p> <p><u>5.9 2018</u></p> <p>Trvá.</p> <p>Do příštího KD projektant zjistí stanovisko od stavebního úřadu k změnám v PD.</p>	<p>T: 3.10 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>25.7 2018</u></p> <p>Probíhá osazování technologie biologické linky.</p> <p>Objednatel si zajistí osobu pro obsluhu ČOV, která bude postupně zaškolená.</p> <p><u>5.9 2018</u></p> <p>Obsluha ČOV – trvá.</p> <p>Probíhá montáž technologie, dobetonování kalojemu, zahájeny práce na</p>	<p>T: 3.10 2018 Zodp.: p. Šebesta</p>

	dešťové zdrže.	
2.2	<p><u>Různé</u> <u>25.7 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá, zhotovitel předá podklady pro vydání povolení, obec vydá povolení ke kácení. Obec požaduje provést řádný úklid zelených ploch (trávníky) – odstranění kamenů pro umožnění sečení trávy. Taktéž provádět průběžný úklid pro ukončení položení jednotlivých stok. Zhotovitel bude přednostně používat „vybledlé roury uskladnění v družstvu. Koordinační schůzka nad realizací vodovodu v Boškůvkách proběhla . Stoka A-2-1 navést štěrk na komunikaci! <u>5.9 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá! Objednatel požaduje lépe zapravovat povrchy po provedení domovních přípojek (vysoké obruby, nerovnosti atd.). Objednatel požaduje, aby zhotovitel měl od každé domovní přípojky podepsané prohlášení majitele nemovitosti, že zapravení a provedení přípojky je v pořádku. Objednatel dále požaduje aby pokopy šachet v komunikacích byly níž než je povrch komunikace (zimní údržba). Dále po deštích doplňovat provedené výkopy v komunikacích.</p>	<p><i>T: 3.10 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>p. Šebesta</i></p> <p><i>Ing. Pavelka</i> <i>p. Sobotka</i></p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 3. října 2018 v 9.00 hod
na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI