

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 18/2019 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 2.4. 2019

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Petr Matějček ENVI agentura Trunda s.r.o
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.3 sdružený objekt ČOV – obklady, dlažby, fasáda
Kompletace technologie

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka B – monolitická šachta ŠB2 , pokládání kanalizace po šachtu ŠB4
Provádění přípojek
Zapravení výkopů – pokládka živice
Stoka A5-2
Stoka A5-1
Stoka A4
Stoka D2

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 51 369 390,16 Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram</u> <u>6.3 2019</u> Dokončení stoky A5.1 Provádění stoky B, betonáž monolitické šachty Stoka A – přípojky ČOV – sdružený objekt – zastřešení, instalace, omítky <u>2.4 2019</u> Provádění stoky B Provádění přípojek Dokončení odlehčovacích komor OK1 a OK2 Provádění pokládání živice na místních komunikacích ČOV – dokončení sdruženého objektu - kompletace technologie</p>	
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.3	<p><u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>6.3 2019</u> Úplná uzavírka na stoce B v krajské komunikaci je vyřízena do 11.5. 2019. Vjezd do obce je možný po obslužných zemědělských komunikacích – zrušen zákaz u rybníka. <u>2.4 2019</u> Při provádění stoky B bude autobusová zastávka dočasně zrušena. Při zapravování výkopů v místních komunikacích provádí zhotovitel zátěžové zkoušky ztuhnutí výkopů (dvě zkoušky na „větev“).</p>	<p>T: 07.05 2019 Zodp.: p. Sobotka</p>
1.7	<p><u>Finance a smlouva</u> <u>6.3 2019</u> Objednatel návrh dodatku odsouhlasil, bude zde doplněn termín uvedení ČOV do zkušebního provozu tj. 7.6. 2019 a následně oběma stranami podepsán. Na SFŽP bude podána žádost o proplacení vystavených faktur. <u>2.4 2019</u> Dodatek SOD je podepsán. Žádost o platbu podána.</p>	
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>6.3 2019</u> Čerpací stanice domovních přípojek – přesný počet domovních čerpacích stanic bude upřesněn do příštího týdne. Následně bude vystaven změnový list. <u>2.4 2019</u> Upřesnění domovních čerpacích stanic – trvá!</p>	<p>T: 07.05 2019 Zodp.: Ing. Slavík Ing. Pavelka</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>6.3 2019</u> Možná změna stoky D2 na oddílnou stoku vzhledem ke skutečnosti že je napojena pouze na splaškové přípojky – bude projednáno na SFŽP. Odlehčovací komory budou změněny na odlehčovací komory s přelivovou hranou. Projektant stanoví průtočnost. <u>2.4 2019</u> Dle informací od Ing. Matějčeka a SFŽP nelze stoku D2 změnit na oddílnou. Odhlehčovací komory budou provedeny dle projektu! U ČOV bude instalován datový přenos pro dálkový dohled na provoz ČOV. Ulička „Dornych“ – nelze provést čerpáním dle PD, na spodní části nebude realizována navíc odlehčovací komora – nelze povolit, nesouhlas Povodí, termíny atd. Řešení bude provedeno následně: v horní části uličky bude stávající dešťová kanalizace přerušena a přepojena do stávající dešťové kanalizace podél stoky „A5“ v zelené ploše novou dešťovou kanalizací délka cca 100 m. Dále v horní části uličky bude osazena příčná vpust' pro zachycení dešťové vody, která bude napojena do nově budované dešťové kanalizace. Stávající kanalizace v uličce bude vyvložkována trubkou DN 250 se zapojením do stoky „A“ a budou přepojeny stávající přípojky. Na stoce A3 mezi šachtou ŠA30 a ŠA31 provedeno odklonění stoky A3 z nesouhlasného pozemku.</p>	<p>T: 07.05 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>6.3 2019</u> Dnes předložena změnová dokumentace, která obsahuje změny tras kanalizace a projednány konkrétní nedořešené pozemky. Jedná se o cca 8 pozemků – objednatel zajistí souhlasy majitelů pozemků. Bude požádáno o změnu stavby před dokončením – územním souhlasem. Tato změna stavby musí být provedena co nejdříve vzhledem k potřebě uvést ČOV do zkušebního provozu! <u>2.4 2019</u> Změnová dokumentace vyhotovena – v současné době jsou zajišťovány podpisy majitelů a SUS JMK. Územní souhlas musí být vydán před uvedením</p>	<p>T: 07.05 2019 Zodp.: p. Šebesta</p>

	ČOV do zkušební provozu – trvá.	<i>Ing. Slavík</i>
2.1	<u>Stavba ČOV</u> <u>6.3 2019</u> Zpětná klapka – projektant zašle do týdne. Připojení ČOV na internet je vyřešeno. Zhotovitel provede rozšíření technologie o datové přenosy z ČOV. <u>2.4 2019</u> Probíhají dokončující práce na sdruženém objektu, kompletace technologie.	<i>T: 07.05 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i>
2.2	<u>Různé</u> <u>6.3 2019</u> Stoka B – výškové poměry přeřešeny. Zjištěno značné zanesení Pruského potoka. Pro zajištění odtoku i z otevřeného příkopu, který je zaústěn do monolitické šachty ŠB 2 bude stoka B zaústěna o cca 40 cm níže. Z tohoto důvodu provede zhotovitel úpravu potoka pod oběma mosty a tím bude snížena hladina potoka u napojení o cca 50 cm (projednáno s pracovníkem Povodí Moravy). Stoka A5.1 – opravit polní cestu po ukončení prací na uvedené stoce – doplnit štěrskem. Objednatel požaduje zahájit opravu obrub, úpravu zelených ploch, odstranění kamení a doplnit ornici. Na stoce A3 mezi šachtami ŠA3-2 až ŠA3-4 provést co nejdříve úpravu plochy zahradníkem a plochy pod dřevník. <u>2.4 2019</u> Stoka B – při úpravě potoka (prohloubení o cca 40 cm) obnažena stávající vodovodní přípojka (nebyla provedena dle předpisů a požadavků Povodí Moravy). Při provádění výustního objektu (zához kamenem) bude uvedená vodovodní přípojka uložena tak, aby splňovala požadavky Povodí Moravy. Při provádění stoky A3 byl u šachty ŠA 3-2 vytržen el. kabel . Tento kabel bude obnažen a znovu uložen. Objednatel požaduje provádět úpravu zelených ploch, odstranění kamení, doplnit ornici a oset poškozené plochy trávou.	<i>T: 07.05 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i> <i>p. Sobotka</i>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 7.května 2019 v 9.00 hod
na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI