

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 25.07. 2018

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Jiří Kozelský, Ph.D. Hakov, a.s.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.4. – biologická linka – instalace technologie

SO 01.5 - kalojem – betonování stěn

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka A.3 – od ŠA3-34 po ŠA3-37

Stoka A3, A 3.1 – provádění domovních přípojek

Stoka A2 provádění povrchu krajské komunikaci

Kanalizace Boškůvky:

Provádění domovních přípojek

Provádění podkladních konstrukcí ve výkopu v krajské komunikaci

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací – objednatel předložil aktuální harmonogram stavebních prací – rozpis prací v měsíci srpnu.

Dle zhotovitele budou prováděny tyto práce : je prováděna stoka A3 směr Vážany. Zahájení prací na stoce A5.2 a stoce C. Domovní přípojky na A3, A 3.1 . Budou dokončeny konečné povrchy v krajských komunikacích .

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 32 950 214,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram</u> <u>27.6 2018</u> Objednatel požaduje vypracovat podrobný harmonogram se zapracováním termínů provádění jednotlivých stok. Obec požaduje takto zpracovaný harmonogram pro informovanost občanů. Například – stoka A5 nutno naplánovat provádění jednotlivých větví. Dle zhotovitele bude tato stoka prováděna od září 2018. Objednatel požaduje, aby informace o postupu prováděných prací byly předkládány s min. 14 denním předstihem.</p> <p><u>25.7 2018</u> Zhotovitel předložil harmonogram, kde jsou vyznačeny práce na měsíc srpen. Zhotovitel dále zasílá informace obci s předstihem o prováděných pracích . Na dalším KD bude předložen další podrobný harmonogram</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
-----	---	---

1.3	<p><u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>27.6 2018</u> Vzhledem k špatnému stavu krajské komunikace (nedostatečná konstrukční vrstva) v místě stoky D, stoky C a stoky B, bude dle SUS JMK provedeno pouze zapravení výkopů. Přípojky mohou být provedeny překopem pouze v případech těsného podcházení stávajícího vodovodního řádu. Pro celou krajskou komunikaci má SUS v plánu provést komplexní rekonstrukci. Krajská komunikace v místě stoky A2 (směr Boškůvky) požaduje SUS JMK provést opravu celoplošně na celou šíři komunikace přebalením o cca 5 cm povrchu stávající komunikace. Při úpravě a čištění této krajské komunikace zjištěny vyvrácené nebo zapuštěné silniční obrubníky a nedostatečně únosné kraje komunikace. Tato situace bude následně řešena se zástupci SUS JMK.</p> <p><u>25.7 2018</u> Krajská komunikace v místě stoky A2 bude zabalena celoplošně bez oprav obrub. Tyto budou opraveny až v případě opravy celé krajské komunikace v obci. Krajské komunikace musí být zapravené do konce roku 2018 (rýhy výkopů). Stoka C bude prováděna s uzavřením dopravy na semaforech s možností objížděky souběžnou ulicí – stoka A 3.1.</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.7	<p><u>ROPD a propagace</u> <u>27.6 2018</u> Žádost o platbu na SFŽP schválena. <u>25.7 2018</u> Bude podána další žádost o platbu.</p>	
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>27.6 2018</u> Vydání územních souhlasů na domovní přípojky – trvá. Zbývá projekčně dořešit cca 10 přípojek. Dnes projednána s majitelem nemovitosti č.p. 205 domovní přípojka, kterou nelze realizovat vzhledem k stávající hloubce uložení původní kanalizace. Bylo dohodnuto, že stoka A3 bude od šachty ŠA3-36 po ŠA3-38 uložena o cca 20cm níže. Vodovodní řád pro ZOD Haná a kanalizační přípojku pro družstvo – řeší projektant. <u>25.7 2018</u> Územní souhlasy na domovní kanalizační přípojky vydány. Chybějící přípojky jsou postupně dořešeny. Přípojku pro ZOD Haná si řeší družstvo. Dnes bylo dohodnuto, že betonové ucpávky na stokách budou provedeny při realizaci domovních přípojek.</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: Ing. Pavelka p. Sobotka</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>27.6 2018</u> Podklady předány, vypracování nového řešení stoky A5 s odlehčovací komorou trvá. Změnové listy budou vystaveny dle skutečného zaměření jednotlivých stok. <u>25.7 2018</u> Projektuje se odlehčovací komora - trvá</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>2.10 2017</u> Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku. Dále výtlaček je taktéž na jiném pozemku. Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP. <u>25.7 2018</u> Trvá.</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: p. Šebesta</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u></p>	

	<p><u>27.6 2018</u> Po vyčerpání vody z biologické linky bude zahájena montáž technologie.</p> <p><u>25.7 2018</u> Probíhá osazování technologie biologické linky. Objednatel si zajistí osobu pro obsluhu ČOV, která bude postupně zaškolována.</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: p. Šebesta</p>
2.2	<p><u>Různé</u></p> <p><u>27.6 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá. Objednatel požaduje, aby bylo provedeno zametení kamenů na vyfrézovaném budoucím výkopu stoky C, popřípadě doplnění recyklátem. Dále objednatel požaduje minimalizovat při provádění kanalizace znečištění obce skládkami kameniva a různého zásypového materiálu. Výkopy po položení kanalizace co nejdříve zapravit asfaltovým recyklátem. Zhotovitel informoval že v Boškůvkách bude souběžně pokládán vodovodní přívaděč – nutná koordinace zapravení povrchů.</p> <p><u>25.7 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá, zhotovitel předá podklady pro vydání povolení, obec vydá povolení ke kácení. Obec požaduje provést řádný úklid zelených ploch (trávníky) – odstranění kamenů pro umožnění sečení trávy. Taktéž provádět průběžný úklid pro ukončení položení jednotlivých stok. Zhotovitel bude přednostně používat „vybledlé roury uskladnění v družstvu. Koordinační schůzka nad realizací vodovodu v Boškůvkách proběhla . Stoka A-2-1 navést štěrky na komunikaci!</p>	<p>T: 5.9 2018 Zodp.: p. Šebesta Ing. Pavelka p. Sobotka</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 5. září 2018 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI