

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 21/2019 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 2.7. 2019

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky - omluven
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Petr Matějček ENVI agentura Trunda s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

Práce dokončeny, odstraňování drobných vad.

Kanalizace Moravské Prusy:

Zapravení výkopů – pokládka živice – probíhá průběžně. Dokončení výustního objektu dešťové stoky.

ČS Boškůvky

Dokončena

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 73 364 747, Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> 4.6 2019 Dokončovací práce Terénní úpravy Přípojky Provádění pokládání živice na místních komunikacích 2.7 2019 Provádění pokládání živice na místních komunikacích Domovní čerpací stanice Terénní úpravy, dokončující práce	
1.3	<u>Doprava a oprava komunikací</u> 4.6 2019 Zahájeny práce na výměně vodovodního řádu. Uzavírka krajské komunikace bude do 30.6. 2019. Do tohoto termínu bude položen vodovodní řád a provedena oprava komunikace v tomto úseku. 2.7 2019 Uzavírka ukončena.	

1.7	<p><u>Finance a smlouva</u> <u>4.6 2019</u> Předána faktura a bude požádáno o platbu. <u>2.7 2019</u> Žádost o platbu bude podána včetně poslední faktury.</p>	<p><i>T: 30.07 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>p. Matějčiček</i></p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>7.5 2019</u> Dle projektanta budou osazeny tři domovní čerpací stanice. <u>2.7 2019</u> V současné době se provádí.</p>	<p><i>T: 30.07 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i></p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>4.6 2019</u> Zhotovitel má již geodetické zaměření položených kanalizačních stok – bude vystaven změnový list dle skutečnosti. Rekapitulace změnových listů: - délky stok - odpočet domovních čerpacích stanic - odpočet přeložky vodovodního řádu - opravy místních komunikací - výtlak - přípojka NN pro ČOV a přípojka NN pro ČS - odpočet uložení zeminy <u>2.7 2019</u> Zhotovitel připravuje změnové listy a předloží je k odsouhlasení.</p>	<p><i>T: 30.07 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i></p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>4.6 2019</u> Pro územní souhlas doplněna dokumentace o všechny nedořešené pozemky a po zajištění souhlasu majitelů bude dokumentace podána na stavební úřad. Následně bude změna dořešena i s vodoprávním úřadem. <u>2.7 2019</u> Probíhá změna stavby u vodoprávního úřadu – zahájeno vodoprávní řízení. Po vydání rozhodnutí a nabytí právní moci, bude ihned podána žádost na zkušební provoz ČOV a kolaudace kanalizace.</p>	<p><i>T: 15.07 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Slavík</i> <i>p. Šebesta</i> <i>Ing. Handl</i></p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>4.6 2019</u> Probíhají pouze drobné dokončující práce a terénní úpravy. Veškeré požadované doklady od ČOV pro uvedení do zkušebního provozu předla zhotovitel 31.5. 2019 objednateli. Po dohodě s objednatelem byla komunikace k ČOV provedena bez přídlažby. Jištění ČOV dořešeno. <u>2.7 2019</u> Probíhá odstraňování drobných závad – strop dmychárny, betonová plocha před provozní budovou. Dílčí předání ČOV k 30.6. 2019. Z důvodů klimatických poměrů nebude provedena výsadba zeleně na ČOV.</p>	<p><i>T: 30.07 2019</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i> <i>p. Sobotka</i></p>
20.1	<p><u>Komunikace - opravy</u> <u>4.6 2019</u> Z důvodu poškození některých místních komunikací při budování kanalizačních stok požaduje objednatel provést celoplošné zapravení těchto komunikací. Jedná se o úseky A4 celá, A3 – úsek od Š35 po Š30. Případně další úseky budou ještě vytypovány a koordinovány s objednatelem. Při celoplošném zapravení komunikací bude případné doplnění obrubníků hradit obec. Krajská komunikace bude z důvodu změny rozsahu zapravení krajské komunikace v úseku stoky B a A provedena celoplošná úprava povrchu komunikace – skladba dle požadavků SUS. Polovinu tohoto celoplošného</p>	

	<p>zpravení uhradí společnost VAK Vyškov, která zde provádí opravu vodovodního řadu. <u>2.7 2019</u> Probíhá, bude ještě dořešen přesný rozsah celoplošných úprav místních komunikací dle vyčíslení víceprací a méněprací.</p>	<p>T: 30.07 2019 Zodp.: p. Sobotka</p>
20.2	<p><u>Různé</u> <u>4.6 2019</u> Zhotovitel provede odpočet za uložení zeminy na obecních pozemcích – bude vystaven změnový list. <u>2.7 2019</u> Zhotovitel vystaví ZL. Zhotovitel informoval, že oba elektroměry jsou distribučně napojeny na dodavatele el. energie Quantum a.s. Vyškov.</p>	<p>T: 30.07 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 30. července 2019 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI