

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 20/2019 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 4.6. 2019

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
- Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
- Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
- Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

Dokončující práce, terénní úpravy, oplocení

Kanalizace Moravské Prusy:

Všechny stoky dokončeny, provádějí se přípojky.
Zapravení výkopů – pokládka živice – probíhá průběžně
ČS Boškůvky
Dokončena

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 67 631 322,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram</u> 7.5 2019 Dokončení stoky B, provádění stoky A5 Dokončení odlehčovacích komor OK1 a OK2 Provádění pokládání živice na místních komunikacích ČOV - kompletace technologie ČS – vystrojení, zpevněné plochy 4.6 2019 Dokončovací práce Terénní úpravy Přípojky Provádění pokládání živice na místních komunikacích</p>	
1.3	<p><u>Doprava a oprava komunikací</u> 7.5 2019 Vzhledem k špatnému stavu vodovodního řádu provede v uzavřeném úseku krajské komunikace VAK Vyškov výměnu tohoto vodovodního řádu. Z tohoto důvodu bude doba uzavření krajské komunikace prodloužena o 1 měsíc. Oprava povrchu komunikace bude následně provedena v celku. Místní komunikace – opravy výkopů probíhají průběžně. Stoka A.3.1</p>	

	<p>komunikace bude opravena celoplošně <u>4.6 2019</u> Zahájeny práce na výměně vodovodního řádu. Uzavírka krajské komunikace bude do 30.6. 2019. Do tohoto termínu bude položen vodovodní řad a provedena oprava komunikace v tomto úseku.</p>	<p>T: 30.06 2019 Zodp.: Ing. Pavelka p. Sobotka</p>
1.7	<p><u>Finance a smlouva</u> <u>7.5 2019</u> Bylo požádáno o platbu. Dnes zhotovitel předal bankovní jistinu po dobu provádění díla na prodloužení dle dodatku (do 31.7. 2020). <u>4.6 2019</u> Předána faktura a bude požádáno o platbu.</p>	
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>7.5 2019</u> Dle projektanta budou osazeny tři domovní čerpací stanice. <u>4.6 2019</u> Trvá.</p>	<p>T: 30.06 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>7.5 2019</u> Odlehčovací komory OK1 a OK2 – budou zde osazeny škrťící klapky- bude vystaven změnový list a změna bude zaznamenána vodoprávním úřadem do stavebního deníku. Stoka A5 se provádí, následně budou provedeny přípojky do vtaženého potrubí. Dále se pokládá nová část dešťové kanalizace v délce cca 100 m. Budou vystaveny změnové listy. Po celkovém geodetickém zaměření stok, bude dle skutečnosti vystaven změnový list. <u>4.6 2019</u> Zhotovitel má již geodetické zaměření položených kanalizačních stok – bude vystaven změnový list dle skutečnosti. Rekapitulace změnových listů: - délky stok - odpočet domovních čerpacích stanic - odpočet přeložky vodovodního řádu - opravy místních komunikací - výtlač - přípojka NN pro ČOV a přípojka NN pro ČS - odpočet uložení zeminy</p>	<p>T: 30.06 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>7.5 2019</u> Jsou zajišťovány souhlasné podpisy na situaci a následně bude žádost o územní souhlas podána na stavební úřad. <u>4.6 2019</u> Pro územní souhlas doplněna dokumentace o všechny nedořešené pozemky a po zajištění souhlasu majitelů bude dokumentace podána na stavební úřad. Následně bude změna dořešena i s vodoprávním úřadem.</p>	<p>T: 30.06 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>7.5 2019</u> Kompletace technologie. Poslední týden v květnu proběhnou funkční a komplexní zkoušky technologie ČOV. Připojení ČOV na el. energii. Dle žádosti je připojení 25A, bude požádáno o navýšení na 63A. <u>4.6 2019</u> Probíhají pouze drobné dokončující práce a terénní úpravy. Veškeré požadované doklady od ČOV pro uvedení do zkušebního provozu předla zhotovitel 31.5. 2019 objednateli.</p>	

	Po dohodě s objednatelem byla komunikace k ČOV provedena bez přídlažby. Jištění ČOV dořešeno.	
20.1	<p><u>Komunikace - opravy</u> <u>4.6 2019</u> Z důvodu poškození některých místních komunikací při budování kanalizačních stok požaduje objednatel provést celoplošné zapravení těchto komunikací. Jedná se o úseky A4 celá, A3 – úsek od Š35 po Š30. Případně další úseky budou ještě vytypovány a koordinovány s objednatelem. Při celoplošném zapravení komunikací bude případné doplnění obrubníků hradit obec. Krajská komunikace bude z důvodu změny rozsahu zapravení krajské komunikace v úseku stoky B a A provedena celoplošná úprava povrchu komunikace – skladba dle požadavků SUS. Polovinu tohoto celoplošného zpravení uhradí společnost VAK Vyškov, která zde provádí opravu vodovodního řadu.</p>	<p>T: 31.07 2019 Zodp.: p. Sobotka</p>
20.2	<p><u>Různé</u> <u>7.5 2019</u> Provedení výustního objektu stoky B – trvá. Dnes zhotovitel předal revizní zprávu na přípojku NN (Vejrosta). Obec poskytla zhotoviteli pozemky na uložení části výkopové zeminy. Zhotovitel má vyjádření od stavebního úřadu MěÚ Vyškov k povolení terénních úprav na uložení zeminy na těchto pozemcích. <u>4.6 2019</u> Zhotovitel provede odpočet za uložení zeminy na obecních pozemcích – bude vystaven změnový list.</p>	<p>T: 30.06 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 2. července 2019 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI