

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 30.04. 2018

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít Sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Petr Matějčíček ENVI agentura Trunda s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – výkop a provedení podkladního betonu pod biologickou linku SO 01.4.
Kanalizace Moravské Prusy – od stoky ŠD 2-1 po stoku ŠD 2 -6
- zahájeny práce na stoce D1

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - dnes projednáno dopravní uzávěry a na příští KD zhotovitel předloží aktualizaci harmonogramu.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 18 755 783,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u> 2.10 2017 Dle projektanta bude dokumentace vypracována do konce října 2017 a následně dořešeno s vodoprávním úřadem. 30.4 2018 Projekční práce obnoveny - trvá</p>	<p>T: 30.5 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.3	<p><u>Doprava</u> 27.3 2018 Na SUS bude zasláno oznámení o zahájení stavebních prací. Dále si bude zhotovitel vyřizovat ZUK dle jednotlivých stok. Konečná úprava krajských komunikací bude provedena až po provedení domovních přípojek. 30.4 2018 ZUK je vyřízen. V měsíci červnu 2018 bude prováděna kanalizace v krajské komunikaci III. tř. 04712 a to stoka „D“ a následně bude pokračovat stoka „C“. Zhotovitel bude informovat o uzavírkách (na semaforech) s 14 denním předstihem. Zástupci obce projednají na krajské SUS možnost zapravení pouze výkopů s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci této krajské komunikace přes celou obec.</p>	<p>T: 30.5 2018 Zodp.: p. Sobotka T: 30.5 2018 Zodp.: p. Šebesta</p>
1.6	<p><u>Archeologický dohled</u> 27.3 2018 Trvá. Zhotovitel oznámí zahájení prací na ČOV.</p>	<p>T: 30.5 2018</p>

	<p><u>30.4 2018</u> Probíhá i při výkopech kanalizace. Kontrola u ČOV provedena.</p>	<p>Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.7	<p><u>ROPD a propagace</u> <u>27.3 2018</u> Po několika-ti jednáních se zhotovitelem, po vyčíslení ukončení prací a po posouzení nastalé situace se objednatel rozhodl pokračovat ve stavebních pracích i přes danou korekci. Žádost o platbu je podána. Velkoplošný panel bude umístěný na budovu obecního úřadu. Propagace JMK na A4. <u>30.4 2018</u> Žádost o platbu byla vrácena k doplnění. Zhotovitel provede ještě vyvěšení tabulky propagace JMK. Ing. Matějčíček zjistí podmínky tolerance v délkách neprovedené kanalizace.</p>	<p>T: 30.4 2018 Zodp.: Ing. Pavelka p. Matějčíček</p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>27.3 2018</u> Práce na vyřízení územního souhlasu domovních přípojek jsou obnoveny. Vlastní provádění přípojek v jarních měsících 2019. <u>30.4 2018</u> Zhotovitel požaduje co nejdříve předat projekty od přípojek v Boškůvkách a na stoce A2 v krajské komunikaci. Po jejich provedení budou komunikace zapraveny.</p>	<p>T: 10.5 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>27.3 2018</u> - Stoka A3.1 – obchvat pozemku - řeší objednatel - stoka A kolize s plynem – zhotovitel si vyřeší se správcem plynovodu - propojení stávající kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 – řeší projektant – nutné UR a SP – trvá – bude řešeno mimo stavbu Stoka D2 – změna na splaškovou stoku - zatím neřešeno. <u>30.4 2018</u> - Stoka A3.1 – obchvat pozemku – bude provedeno přes pozemek budou vynechány ŠA3.1.6 , ŠA3.1.5, ŠA3.1.4. Stoka D2 – změna na splaškovou stoku - nebude řešeno. Dle kamerového průzkumu bude stoka A5 ponechána, naopak zde bude nutné provést odlehčovací komoru. Projektant vypracuje návrh odlehčovací komory.</p>	<p>T: 30. 5 2018 Zodp.: Ing. Pavelka Ing. Slavík</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>2.10 2017</u> Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku. Dále výtlak je taktéž na jiném pozemku. Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP. <u>30.4 2018</u> Trvá, budou zajištěny souhlasy majitelů.</p>	<p>T: 30. 5 2018 Zodp.: p. Šebesta</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>2.10 2017</u> Zhotovitel zajistí oplocení stavby ČOV a osadí vjezdovou bránu. <u>30.4 2018</u> Práce jsou zahájeny. Technologie bude dodána dle nabídky zhotovitele.</p>	
4.1	<p><u>Monitoring kamerou</u> <u>27.3 2018</u> Monitoring stoky B po obou stranách - bet. kanalizace o prům. 1000 mm a 400 mm a kamerový průzkum stavu stávající kanalizace v místě stoky A5 je dle zhotovitele proveden, výsledky budou zaslány. Stoka B musí být provedena dle projektové dokumentace.</p>	

	<u>30.4 2018</u> Monitoring stoky B – kanalizace ve špatném stavu – musí být provedena nová dle projektové dokumentace. Kamerový průzkum stoky A5 – viz bod 1.9 záznamu.	
2.2	<u>Různé</u> <u>27.3 2018</u> Zhotovitel bude průběžně upravovat výkopy v komunikacích. Pro dočasné úpravy výkopů bude používán asfaltový recyklát. Objednatel požaduje v průběhu konání místních hodů (21.4. 2018) provést úklid dotčených komunikací a zajistit všechny výkopy. <u>30.4 2018</u> Navožení recyklátu – trvá.	T: 30.5 2018 Zodp.: Ing. Sobotka

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 30. května 2018 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI