

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 3/2017 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 4.9. 2017

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Lubomír Šebesta	starosta obce Prusy – Boškůvky
Petr Večerka	místostarosta obce Prusy – Boškůvky
Ing. Michal Pavelka	Quantum, a.s.
Vít sobotka	SWIETELSKY s.r.o.
Petr Horák	SWIETELSKY s.r.o.
Ing. Josef Slavík	Projektant
Ing. Jaromír Handl	HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – proveden archeologický průzkum

Kanalizace Boškůvky – vyfrézování stok v krajské komunikaci, dokončené stoky E3, E4 , E5 , stoka E od ŠE8 po ŠE 18. Položen úsek výtlaku.

Kanalizace Moravské Prusy – realizace stoky A2 od ŠA2.8 po ŠA2.10, stoka A od šachty ŠA3 po ŠA7, stoka A3 do ŠA3-18 po ŠA3-32.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních – zhotovitel předložil aktualizaci harmonogramu.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 11 496 113,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u> <u>31.07 2017</u> Zhotovitel zašle projektantovi geodetické zaměření průběhu vodovodního řadu na stavbě ČOV. Projektant zpracuje přeložku tohoto vodovodního řadu, který bude proveden souběžně s kanalizační přípojkou střediska ZOD Haná. <u>4.9 2017</u> Zhotovitel zaslal zaměření průběhu stávajícího vodovodního řadu. Potřebná dokumentace se zpracovává, přeložka vodovodního řadu – UR a SP. Kanalizační přípojka ZOD Haná na územní souhlas.</p>	<p><i>T: 02.10 2017</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Slavík</i></p>
1.2	<p><u>Harmonogram výstavby</u> <u>31.07 2017</u> Zhotovitel bude aktualizovat harmonogram postupně tak, aby objednatel mohl informovat občany o zahájení prací na jednotlivých stokách s min. 14 denním předstihem. <u>4.9 2017</u> Zhotovitel bude zasílat aktuální harmonogram emailem.</p>	<p><i>T: průběžně</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i></p>
1.3	<p><u>Doprava</u> <u>31.07 2017</u> Při provádění stoky A2 v krajské komunikaci v Moravských Prusích bude uzávěrka na semaforech.</p>	

	4.9 2017 Uzávěra Boškůvky – vyznačeno značkami.	
1.4	<u>Plátcovství DPH</u> 31.07 2017 Objednatel potvrzuje že od 1.8. 2017 se stává plátcem DPH. Objednatel zašle dopis zhotoviteli o této skutečnosti. Zhotovitel vystaví dodatek SOD. 4.9 2017 Dodatek je vystaven včetně nového účtu sdružení a bude podepsán.	
1.6	<u>Archeologický dohled</u> 31.07 2017 Po skrývce ornice byl nalezen zřejmě vodní příkop bývalé tvrze. Na těchto místech budou provedeny 10.8. 2017 dvě sondy a prozkoumány. Dále byly prozkoumány kamenné základy při provádění stoky A2. 4.9 2017 Na místě ČOV byly provedeny dvě sondy pro archeologický průzkum.	
1.7	<u>ROPD a propagace</u> 31.07 2017 Odsouhlasení textu panelu zajistí ENVI agentura. Výrobu a umístění zhotovitel. 4.9 2017 Smlouva s SFŽP není podepsána, problém s výběrovým řízením na zhotovitele stavby – probíhá dokládání dokladů. Objednatel vyvolá schůzku pro dořešení této záležitosti, která má velký vliv na financování stavby!	T: 2.10 2017 Zodp.: p. Šebesta Ing. Trunda
1.8	<u>Domovní přípojky</u> 31.07 2017 Projektant předal plné moci na všechny domovní přípojky splaškové kanalizace v obci. Obec zajistí jejich podpisy. 4.9 2017 Obec zajišťuje podpisy na plné moci. Dle projektanta budou územní souhlasy na domovní přípojky vystaveny do konce listopadu 2017.	T: 2.10 2017 Zodp.: Ing. Slavík p. Šebesta
1.9	<u>Změny</u> 31.07 2017 - posunutí ČS 01 – bude zpracován změnový list - stoka A3.1 – obchvat – probíhá jednání s majitelem pozemku – příslib - stoka A 3 kolize s garáží - budou vytyčeny šachty ŠA3-8 a ŠA3-9 a zhotovitel provede sondu pro ověření průběhu stávající kanalizace a zašle zaměření skutečného stavu projektantovi. Dle zjištěné skutečnosti bude stoka upravena projektantem. - kolize s plynem u stoky A2 mezi šachtou ŠA2-5 a ŠA2-6 a kolize s plynem u potoka stoka A – vyřeší zhotovitel se správcem plynovodu - propojení stávající dešťové kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 dořeší projektant 4.9 2017 - Stoka A3.1 – obchvat pozemku - řeší se, majitel pozemku souhlasí - Stoka A3 u garáží – projektant zpracoval dle sond nové řešení, které bylo odsouhlaseno - stoka A kolize s plynem – řeší zhotovitel se správcem plynovodu – trvá - propojení stávající kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 – řeší projektant – nutné UR a SP. - Zhotovitel zaměří již položení šachty ŠA3-30 – 32. - stoka A2 bude prodloužena o cca 15m s přidáním koncové šachty. Přesnou délku prodloužení zašle projektant emailem.	T: 31.8 2017 Zodp.: Ing. Pavelka p.Šebesta Ing. Pavelka Ing. Slavík Ing. Pavelka Ing. Slavík
1.10	<u>Majetkové vztahy</u> 31.07 2017 Situace s vyznačením hranic pozemků zaslány. Chybí pozemky v katastru Vážany. Vzhledem k některým změnám bude provedena změna UR – budou	

	<p>použity aktualizované vyjádření správců sítí. <u>4.9 2017</u> Zjištěny nově dotčené pozemky (noví vlastníci). Jde o výtlak z Boškůvek (bude provedeno přesné geodetické zaměření), pozemky u stok A3.1 a A3 k.ú. Vážany. Po dořešení smluv o smlouvě budoucí na věcná břemena bude provedena změna ÚR a SP.</p>	<p>T: 02.10 2017 Zodp.: p. Večerka Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Přípojka NN ČOV</u> <u>31.07 2017</u> Přípojovací poplatek uhrazen. Byl zjištěn rozdíl v umístění přípojovacího bodu na rozvodnou síť NN. Objednatel ověří, kdy bude připojení nachystáno ze strany EON. <u>4.9 2017</u> Přípojka pro ČOV je provedena až k příjezdové komunikaci ČOV. Po kolaudaci (zajišťuje EON) bude provedena staveništní přípojka.</p>	<p>T: 02.10 2017 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
2.2	<p><u>Různé</u> <u>31.07 2017</u> Zhotovitel předložil dodatek SOD č. 1 na společný účet sdružení. Majitel pozemku kde povede stoka A3 si zajistí odklizení palivového dřeva. <u>4.9 2017</u> Dodatek vystaven – viz bod 1.4. záznamu. Odklizení palivového dřeva – bude provedeno v zimních měsících.</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

.Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční v pondělí 2. října 2017 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI