

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 5/2017 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 6.11. 2017

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Lubomír Šebesta	starosta obce Prusy – Boškůvky
Petr Večerka	místostarosta obce Prusy – Boškůvky
Ing. Michal Pavelka	Quantum, a.s.
Ing. Josef Slavík	Projektant
Petr Matějčec	ENVI agentura Trunda s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – přerušeny práce
 Kanalizace Boškůvky – dokončené všechny stoky
 Kanalizace Moravské Prusy – realizace stoky D2 od ŠD2-6 po ŠD2-5.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních – zhotovitel předkládá aktualizovaný harmonogram, práce jsou prováděny v souladu s tímto harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 15 216 629,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u> <u>2.10 2017</u> Dle projektanta bude dokumentace vypracována do konce října 2017 a následně dořešeno s vodoprávním úřadem. <u>6.11 2017</u> Trvá.</p>	
1.3	<p><u>Doprava</u> <u>4.9 2017</u> Uzávěra Boškůvky – vyznačeno značkami. <u>6.11 2017</u> Uzávěra ukončena.</p>	
1.6	<p><u>Archeologický dohled</u> <u>2.10 2017</u> Probíhá i při výkopech kanalizace. <u>6.11 2017</u> Trvá.</p>	
1.7	<p><u>ROPD a propagace</u> <u>2.10 2017</u> Schůzka na SFŽP proběhla. Smlouva s SFŽP by měla být dořešena do konce měsíce října 2017. Po vystavení smlouvy bude dořešena publicita – firma ENVI zajistí návrh textu pro vyhotovení velkoplošného panelu, který zajistí zhotovitel. Panel</p>	

	<p>bude umístněný na začátku obce na hale střediska SOD Haná (zajistit souhlas s umístněním).</p> <p><u>6.11 2017</u></p> <p>Obec obdržela oznámení o navržené finanční opravě ve výši 25% z celkové možné částky dotace z důvodu chyb ve výběrovém řízení! Rozhodnutí o této korekci bude následovat.</p> <p>Z tohoto důvodu objednatel požaduje pozastavit stavební práce a následně stavbu ukončit.</p> <p>Ukončená část stavby bude nazvána jako I. etapa a zhotovitel tuto etapu vyúčtuje v souladu s SOD. Na tuto I. etapu bude vydáno ROPD s krácením dotace o 25%.</p> <p>Pro druhou etapu stavby bude vypracována opravená dokumentace a výkaz výměr. Následně proběhne výběrové řízení a bude požádáno o dotaci.</p> <p>Stanovisko zhotovitele:</p> <p>Zhotovitel nesouhlasí s okamžitým pozastavením stavebním prací. Zhotovitel musí postupně přesunout své výrobní kapacity a dále upozorňuje, že jsou objednány některé záležitosti technologie.</p> <p>Stanovisko objednatele:</p> <p>Objednatel požaduje z důvodu korekce dotace pozastavit stavební práce a tuto část stavby ukončit dle podmínek uvedených v SOD.</p>	
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u></p> <p><u>2.10 2017</u></p> <p>Projektová dokumentace je vyhotovena. Obec zajišťuje jednotlivé podpisy. Dále probíhá jednání o snížení počtu domovních čerpacích jímek.</p> <p><u>6.11 2017</u></p> <p>V současné době jsou zajišťovány vyjádření DOSS a správců sítí.</p>	
1.9	<p><u>Změny</u></p> <p><u>2.10 2017</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stoka A3.1 – obchvat pozemku - řeší se, majitel pozemku souhlasí - Stoka A3 u garáží – vyřešeno - stoka A kolize s plynem – řeší zhotovitel se správcem plynovodu – trvá - propojení stávající kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 – řeší projektant – nutné UR a SP - trvá - prodloužení stoky A2 – vyřešeno <p>Stoka D2 – změna na splaškovou stoku – projektant dořeší, zda je tuto stoku nutné oddělit od odlehčovací komory. Firma ENVI zjistí, zda je tuto změnu ještě zahrnout do uznatelných nákladů a možnost čerpat dotaci.</p> <p><u>6.11 2017</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stoka A3.1 – obchvat pozemku - řeší se, majitel pozemku souhlasí - trvá - stoka A kolize s plynem – řeší zhotovitel se správcem plynovodu – trvá - propojení stávající kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 – řeší projektant – nutné UR a SP - trvá <p>Stoka D2 – změna na splaškovou stoku bude provedena.</p>	
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u></p> <p><u>2.10 2017</u></p> <p>Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku. Dále výtlač je taktěž na jiném pozemku.</p> <p>Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP.</p> <p><u>6.11 2017</u></p> <p>Trvá.</p>	
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u></p> <p><u>2.10 2017</u></p> <p>Zhotovitel zajistí oplocení stavby ČOV a osadí vjezdovou bránu.</p> <p><u>6.11 2017</u></p> <p>Trvá.</p>	

4.1	<p><u>Monitoring kamerou</u> Objednatel požaduje provést kamerové průzkumy stávající kanalizace a to u stoky B po obou stranách. Jedná se o bet. kanalizace o prům. 1000 mm a 400 mm. Dále bude proveden kamerový průzkum stavu stávající kanalizace v místě stoky A5. <u>6.11 2017</u> Zhotovitel dnes předložil nabídku na kamerový průzkum stávajících kanalizací. Objednatel s touto nabídkou souhlasí a žádá o provedení monitoringu.</p>	
2.2	<p><u>Různé</u> <u>2.10 2017</u> Po provedené stoce A2.1 provést doplnění šterku a povrch opatřit asf. recyklátem. Upravit vyfrézovaný materiál na místní komunikaci v místě stoky A3 U provedené části stoky A3 v polní cestě provést osetí travou 1,5m na každou stranu od osy potrubí. V Boškůvkách provést na stokách v dolní části obci 3 ks betonové hrázky pro zamezení toku případné podzemní vody. <u>6.11 2017</u> Zhotovitel ukončí veškeré práce na komunikacích tak, aby nebránily provozu.</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI