

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 9/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 27.06. 2018

## Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
  - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
  - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
  - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
  - Pavel Bohunský SWIETELSKY s.r.o.
  - Petr Matějčiek ENVI agentura Trunda s.r.o.
  - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

### **ČOV:**

SO 01.4. – biologická linka - provedena zkouška těsnosti, probíhá zavážení a hutnění terénu, vybetonováno dno armaturní šachty

SO 01.5 - kalojem – provedení podkladního betonu

### **Kanalizace Moravské Prusy:**

Stoka A.3 – od ŠA3-10 po ŠA3-17

Stoka A3.1 – od šachty ŠA3-12 po ŠA3.1-7

Stoka D – od šachty ŠD6 po ŠD9 – dokončena včetně přípojek

Stoka A2 – provádění domovních přípojek, provádění podkladních konstrukcí ve výkopu v krajské komunikaci

### **Kanalizace Boškůvky:**

Provádění domovních přípojek

Provádění podkladních konstrukcí ve výkopu v krajské komunikaci

## **B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Harmonogram stavebních prací – objednatel požaduje předložit aktuální harmonogram stavebních prací zvláště prací na kanalizaci – trvá.

Dle zhotovitele budou prováděny tyto práce – dokončí se stoka A3.1., dokončí se část stoky A3 v dolní části (hřiště) a bude zahájena stoka A3 směr Vážany. Budou provedeny konečné povrchy v krajských komunikacích a to v úseku stoky A2 a v Boškůvkách.

## **C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí prostavěnost 28 858 932,- Kč bez DPH.

## **D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<b><u>Harmonogram</u></b> <u>27.6 2018</u> Objednatel požaduje vypracovat podrobný harmonogram se zpracováním termínů provádění jednotlivých stok. Obec požaduje takto zpracovaný harmonogram pro informovanost občanů. Například – stoka A5 nutno naplánovat provádění jednotlivých větví. Dle zhotovitele bude tato stoka prováděna od září 2018. Objednatel požaduje, aby informace o postupu prováděných prací byly předkládány s min. 14 denním předstihem.	<b>T: 25.7 2018</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b>
-----	--	---

1.3	<p><b><u>Doprava a oprava komunikací</u></b>  <u>30.05 2018</u>  Vzhledem k problémům s průjezdností při provádění stoky D zhotovitel nasadil více mechanizace a lidí tak, aby práce na této stoce byly urychleny. Dopravu obyvatel z Vážan k a od autobusů zajišťuje zhotovitel.  Na dnešní kontrolní den byla přizvána zástupkyně SUS JMK, která prohlédla stav krajské komunikace v které se provádí výkop stoky D. Komunikace má nedostatečnou konstrukční vrstvu a kryt. Podobná situace bude i u stoky C a stoky B. Paní Dokulilová si zjistí stav projekčních prací a připravenosti opravy celého průtahu obcí komunikace III. tř.č.04712 a následně bude rozhodnuto o způsobu provedení opravy komunikace (pouze zapravení výkopu) a provádění domovních přípojek (překop – protlak).  <u>27.6 2018</u>  Vzhledem k špatnému stavu krajské komunikace (nedostatečná konstrukční vrstva) v místě stoky D, stoky C a stoky B, bude dle SUS JMK provedeno pouze zapravení výkopů. Přípojky mohou být provedeny překopem pouze v případech těsného podcházení stávajícího vodovodního řádu. Pro celou krajskou komunikaci má SUS v plánu provést komplexní rekonstrukci.  Krajská komunikace v místě stoky A2 (směr Boškůvky) požaduje SUS JMK provést opravu celoplošně na celou šíři komunikace přebalením o cca 5 cm povrchu stávající komunikace. Při úpravě a čištění této krajské komunikace zjištěny vyvrácené nebo zapuštěné silniční obrubníky a nedostatečně únosné kraje komunikace. Tato situace bude následně řešena se zástupci SUS JMK.</p>	<p><b>T: 29. 6 2018</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>p. Šebesta</b>  <b>pí. Dokulilová</b></p>
1.7	<p><b><u>ROPD a propagace</u></b>  <u>30.05 2018</u>  Žádost o platbu podána znovu a je již proplacena. Vyvěšení propagace JMK provedeno.  Tolerance v délkách neprovedených kanalizací – do 5%.  <u>27.6 2018</u>  Žádost o platbu na SFŽP schválena.</p>	
1.8	<p><b><u>Domovní přípojky</u></b>  <u>30.05 2018</u>  Dokumentace podána na stavebním úřadě, měly by být vydány územní souhlasy.  <u>27.6 2018</u>  Vydání územních souhlasů na domovní přípojky – trvá. Zbývá projekčně dořešit cca 10 přípojek.  Dnes projednána s majitelem nemovitosti č.p. 205 domovní přípojka, kterou nelze realizovat vzhledem k stávající hloubce uložení původní kanalizace. Bylo dohodnuto, že stoka A3 bude od šachty ŠA3-36 po ŠA3-38 uložena o cca 20cm níže.  Vodovodní řád pro ZOD Haná a kanalizační přípojku pro družstvo – řeší projektant.</p>	<p><b>T: 25.7 2018</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>p.Horák</b></p>
1.9	<p><b><u>Změny</u></b>  <u>30.05 2018</u>  Kamerový průzkum bude předán projektantovi, který zpracuje nové řešení stoky A5 s odlehčovací komorou.  <u>27.6 2018</u>  Podklady předány, vypracování nového řešení stoky A5 s odlehčovací komorou trvá.  Změnové listy budou vystaveny dle skutečného zaměření jednotlivých stok.</p>	<p><b>T: 25.7 2018</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>Ing. Slavík</b></p>
1.10	<p><b><u>Majetkové vztahy</u></b>  <u>2.10 2017</u>  Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku.  Dále výtlač je taktéž na jiném pozemku.  Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě</p>	

	<p>budoucí na věcná břemena a bude provedena změna ÚR a SP.  <u>27.6 2018</u>  Trvá, budou zajištěny souhlasy majitelů.</p>	<p><b>T: 25.7 2018</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>p. Šebesta</b></p>
2.1	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b>  <u>30.05 2018</u>  Zhotovitel oznámil, že provede nakoupení důležitých zařízení technologie ČOV vzhledem k nebezpečí nárůstu ceny těchto strojů. Záruka bude dodržena.  <u>27.6 2018</u>  Po vyčerpání vody z biologické linky bude zahájena montáž technologie.</p>	<p><b>T: 25.7 2018</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>Ing. Pavelka</b></p>
2.2	<p><b><u>Různé</u></b>  <u>30.05 2018</u>  Recyklát navezen.  U stoky A3 je nutno u podchodu potoka vyřídít povolení na kácení 1 ks smrku – zajistí obec.  <u>27.6 2018</u>  Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá.  Objednatel požaduje, aby bylo provedeno zametení kamenů na vyfrézovaném budoucím výkopu stoky C, popřípadě doplnění recyklátem.  Dále objednatel požaduje minimalizovat při provádění kanalizace znečištění obce skládkami kameniva a různého zásypového materiálu. Výkopy po položení kanalizace co nejdříve zapravit asfaltovým recyklátem.  Zhotovitel informoval že v Boškůvkách bude souběžně pokládán vodovodní přívaděč – nutná koordinace zapravení povrchů.</p>	<p><b>T: 25.7 2018</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>p. Šebesta</b>  <b>Ing. Pavelka</b>    <b>p.Horák</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 25. července 2018 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI