

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 16/2019 STAVBY
PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 5.2. 2019**

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Petr Horák SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.3 sdružený objekt ČOV – zdění zdiva

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka A3 – od šachty ŠA3-4 do ŠA3-2

Stoka A4 – od šachty ŠA1 po ŠA 4-5

Stoka A5 – od ŠA5-10 po ŠA 5-2, provádění přípojek

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 47 357 856,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> <u>8.1 2019</u> Stoka A5 – pokračování v zatáčce na místní komunikaci. Provádění Stoky A4. Provádění sdruženého objektu na ČOV. <u>5.2 2019</u> Dokončení stoky A5 Dokončení stoky A A4 – přípojky A5.1 – zahájení ČOV – zdění sdruženého objektu	
1.3	<u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>4.12 2018</u> Zhotovitel má vyřízenou úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. Práce budou zatím prováděny na stoce A na pracovní místo, od 12.12 2018 bude úplná uzavírka na 10 dnů. Zhotovitel upravil objíždětku kolem JZD, která je určena pouze pro autobusy! Provádění stoky A5 v zatáčce bude prováděno tak že bude umožněn průjezd	

	<p>ráno a večer – bude realizováno v lednu 2019. Objednatel požaduje po zhotoviteli provádět 1x za 14 dní kontrolu nezapravených výkopů a případné výtluky opravit doplněním recyklátu s přehutněním. <u>8.1 2019</u> Zhotovitel má vyřízenu úplnou uzavírku na stoce B v krajské komunikaci a to od 11.2. 2019 po dobu tří měsíců. Zhotovitel upravil objížďku kolem JZD, která je určena pouze pro autobusy! Provádění stoky A5 v zatáčce v místní komunikaci bude prováděno tak že bude umožněn průjezd ráno a večer. Práce budou probíhat od 7:00 do 16:00. <u>5.2 2019</u> Úplná uzavírka na stoce B v krajské komunikaci bude od 11.2. 2019 po dobu tří měsíců. Objízdná trasa kolem ZOD Haná bude pouze pro autobusy! Objednatel požaduje, aby zhotovitel organizoval provoz autobusů (možný průjezd – pracovní místo). Zhotovitel zajistí údržbu této objízdné trasy. Stoka A5 bude tento týden dokončena a umožněn průjezd, následně bude prováděna stoka A 5.1.</p>	<p>T: 11.02 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.7	<p><u>Finance a smlouva</u> <u>8.1 2019</u> Dnes předán doklad o sloučení dvou společníků sdružení. Dle zhotovitele není nutné vystavovat dodatek SOD. Tato skutečnost bude oznámena na SFŽP. <u>5.2 2019</u> Zhotovitel zaslal návrh dodatku kde je vyřešeno sloučení společníků a je zde prodloužení termínu do 31.07. 2019. Prodloužení termínu není odsouhlaseno a je dále řešeno.</p>	<p>T: 05.02 2019 Zodp.: p. Matějček p. Šebesta</p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>4.12 2018</u> Přípojka ZOD Haná – u ČOV bude vysazena šachta přípojky, vlastní přípojka bude tlaková – čerpání. Čerpací stanice domovních přípojek – 3 ks budou napojeny z rodinných domů. <u>5.2 2019</u> Přípojka ZOD Haná – projektant zpracovává přípojku pro celý areál.</p>	<p>T: 05.03 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>7.1 2019</u> Odlehčovací komory – provést sondu – trvá. Změna trasy stoky A3 přes zahradu proveden zákres do situace a řešení bude odsouhlaseno s majitelem nemovitosti – trvá <u>5.2 2019</u> Odlehčovací komory – provést sondu – trvá. Změna trasy stoky A3 – vyřešeno trasa provedena.</p>	<p>T: 05.03 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>7.11 2018</u> Bude zpracována změnová dokumentace a bude požádáno o společné územní se stavebním řízení. V uvedené dokumentaci budou zahrnuty všechny nově dotčené pozemky a veškeré změny. <u>5.2 2019</u> Do příštího KD projektant zpracuje dokumentaci na výše uvedené dotčené pozemky a změny.</p>	<p>T: 05.03 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>8.1 2019</u> Zpětná klapka bude osazena v plastové šachtě – zhotovitel požaduje návrh projektantem (typ klapky).</p>	

	<p>Dořešit datový přenos z ČOV. <u>5.2 2019</u> Projektant zašle nákres zpětné klaky v šachtě před výústním objektem ČOV. Objednatel zajistí dosah internetu na ČOV pro datové přenosy.</p>	<p>T: 05.03 2019 Zodp.: Ing. Slavík p. Šebesta</p>
2.2	<p><u>Různé</u> <u>8.1 2019</u> Objednatel požaduje zkontrolovat výškové poměry u monolitické betonové šachty na stoce B – napojení bývalého „ mlýnského náhonu“. Objednatel požaduje průběžně doplňovat výkopy po kanalizaci asfaltovým recyklátem – zvláště stoka A2.2 a část A3. <u>5.2 2019</u> Výškové poměry u monolitické betonové šachty na stoce B – bude provedeno vytýčení a kontrola výšek geodetem – trvá. Objednatel požaduje po zhotoviteli provádět kontrolu nezapravených výkopů a případné výtlučky opravit doplněním recyklátu s přehutněním (suchý materiál).</p>	<p>T: 05.03 2019 Zodp.: Ing. Pavelka p. Horák</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 6. března 2019 v 9.00 hod
na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI