

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 8/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 30.05. 2018

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Lubomír Šebesta	starosta obce Prusy – Boškůvky
Petr Večerka	místostarosta obce Prusy – Boškůvky
Ing. Michal Pavelka	Quantum, a.s.
Petr Horák	SWIETELSKY s.r.o.
Petr Matějčíček	ENVI agentura Trunda s.r.o.
Ing. Josef Slavík	Projektant
Iveta Dokulilová	SÚS JMK Brno oblast Vyškov
Ing. Jaromír Handl	HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

– biologická linka SO 01.4. je celá vybetonována

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka A.3 – od ŠA3-10 po ŠA3-16

Stoka D1 – od ŠD1-1 po ŠD1-8

Stoka D – od ŠD2 po ŠD6

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - dnes projednány dopravní uzávěry a na příští KD zhotovitel předloží aktualizaci harmonogramu – trvá.

Dle zhotovitele budou prováděny tyto práce – přípojky na stoce D, přípojky na stoce A2, přípojky v Boškůvkách. Bude zahájeno provádění stoky A3.1.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 22 158 754,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u> <u>30.4 2018</u> Projekční práce obnoveny – trvá <u>30.05 2018</u> Řeší se podchod pod potokem – trvá.</p>	<p><i>T: 27.6 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Slavík</i></p>
1.3	<p><u>Doprava</u> <u>30.4 2018</u> ZUK je vyřízen. V měsíci červnu 2018 bude prováděna kanalizace v krajské komunikaci III. tř. 04712 a to stoka „D“ a následně bude pokračovat stoka „C“. Zhotovitel bude informovat o uzavírkách (na semaforech) s 14 denním předstihem. Zástupci obce projednají na krajské SUS možnost zapravení pouze výkopů s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci této krajské komunikace přes celou obec. <u>30.05 2018</u> Vzhledem k problémům s průjezdností při provádění stoky D zhotovitel</p>	<p><i>T: 27.6 2018</i></p>

	<p>nasadil více mechanizace a lidí tak, aby práce na této stoce byly urychleny. Dopravu obyvatel z Vážan k a od autobusů zajišťuje zhotovitel.</p> <p>Na dnešní kontrolní den byla přizvána zástupkyně SUS JMK, která prohlédla stav krajské komunikace v které se provádí výkop stoky D. Komunikace má nedostatečnou konstrukční vrstvu a kryt. Podobná situace bude i u stoky C a stoky B. Paní Dokulilová si zjistí stav projekčních prací a připravenosti opravy celého průtahu obcí komunikace III. tř.č.04712 a následně bude rozhodnuto o způsobu provedení opravy komunikace (pouze zapravení výkopu) a provádění domovních přípojek (překop – protlak).</p>	<p>Zodp.: Ing. Pavelka</p> <p>T: 27. 6 2018 Zodp.: p. Šebesta pí. Dokulilová</p>
1.7	<p><u>ROPD a propagace</u> <u>30.4 2018</u> Žádost o platbu byla vrácena k doplnění. Zhotovitel provede ještě vyvěšení tabulky propagace JMK. Ing. Matějčík zjistí podmínky tolerance v délkách neprovedené kanalizace. <u>30.05 2018</u> Žádost o platbu podána znovu a je již proplacena. Vyvěšení propagace JMK provedeno. Tolerance v délkách neprovedených kanalizací – do 5%.</p>	
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>30.4 2018</u> Zhotovitel požaduje co nejdříve předat projekty od přípojek v Boškůvkách a na stoce A2 v krajské komunikaci. Po jejich provedení budou komunikace zapraveny. <u>30.05 2018</u> Dokumentace podána na stavebním úřadě, měly by být vydány územní souhlasy.</p>	<p>T: 27.6 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>30.4 2018</u> - Stoka A3.1 – obchvat pozemku – bude provedeno přes pozemek budou vynechány ŠA3.1.6 , ŠA3.1.5, ŠA3.1.4. Stoka D2 – změna na splaškovou stoku - nebude řešeno. Dle kamerového průzkumu bude stoka A5 ponechána, naopak zde bude nutné provést odlehčovací komoru. Projektant vypracuje návrh odlehčovací komory. <u>30.05 2018</u> Kamerový průzkum bude předán projektantovi, který zpracuje nové řešení stoky A5 s odlehčovací komorou.</p>	<p>T: 27. 6 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>2.10 2017</u> Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku. Dále výtlač je taktéž na jiném pozemku. Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP. <u>30.05 2018</u> Trvá, budou zajištěny souhlasy majitelů.</p>	<p>T: 27. 6 2018 Zodp.: p. Šebesta</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>30.4 2018</u> Práce jsou zahájeny. Technologie bude dodána dle nabídky zhotovitele. <u>30.05 2018</u> Zhotovitel oznámil, že provede nakoupení důležitých zařízení technologie ČOV vzhledem k nebezpečí nárůstu ceny těchto strojů. Záruka bude dodržena.</p>	<p>T: 27. 6 2018 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
2.2	<p><u>Různé</u> <u>30.4 2018</u> Navožení recyklátu – trvá.</p>	

<u>30.05 2018</u> Recyklát navezen. U stoky A3 je nutno u podchodu potoka vyřídit povolení na kácení 1 ks smrku – zajistí obec.	T: 27. 6 2018 Zodp.: p. Šebesta
---	--

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 27. června 2018 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI