

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 13/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 7.11. 2018

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Vít sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Petr Matějček ENVI agentura Trunda s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.4. – biologická linka – instalace technologie
Provedení propojení technologických zařízení mezi jednotlivými objekty
SO 01.3 sdružený objekt ČOV – provádění základů
SO 01.7 – trubní rozvody ČOV
SO 01.10 – přípojka vody pro ČOV
Terénní úpravy.

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka C – zapravení výkopu v krajské komunikaci
Stoka A – provádění pokládání stoky v krajské komunikaci
Stoka A5 – položení stoky od konce po křižovatku se stokou A5.2, provádění přípojek
Zapravení výkopů a přípojek v krajské komunikaci Stoka A3 a stoka D

Kanalizace Boškůvky:

Provádění domovních přípojek

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací – zhotovitel zašle emailem aktuální harmonogram stavebních prací až po vyřešení objízdných tras a uzavírek.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 43 740 733,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> <u>5.10 2018</u> Zhotovitel vyřizuje úplnou uzavírku státní komunikace, dle vyřízení bude provádět práce na stoce A a taktéž bude zahájena práce na stoce A5 od konce. Zhotovitel zašle aktuální harmonogram. <u>7.11 2018</u> Vyřízení uzavírky – stále trvá, následně bude zaslán aktuální harmonogram. Stoka A5 – pokračování v zatáčce až od konce listopadu 2018.	<i>T: 30.11 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

1.3	<p><u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>3.10 2018</u> Zapravení výkopů kanalizace u stoky A3 a D v krajské komunikaci se provádí v současné době. Zapravení výkopů kanalizace u stoky C v krajské komunikaci bude provedeno do konce října 2018. Zhotovitel vyřizuje úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. V současné době probíhá jednání se SUS JMK a autobusovou dopravou JMK . Práce budou zahájeny až po vyřešení této uzávěry.</p> <p><u>7.11 2018</u> V současné době se provádí zapravení výkopů na stoce C v krajské komunikaci. Zhotovitel provede zabalení i v místní komunikaci v zatáčce u garáží na stoce C. Zhotovitel vyřizuje úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. V současné době probíhá jednání se SUS JMK a autobusovou dopravou JMK . Práce jsou zatím prováděny na stoce A po polovině vozovky. Objednatel požaduje po zhotoviteli snížit poklopy na šachtách v místních komunikacích kvůli provádění zimní údržby. Dále požaduje aby 1x za 14 dní byly výkopy po kanalizaci opraveny – doplněny recyklátem a přehutněny. Objednatel dále žádá, aby byly informační cedule před obcí doplněny o údaj (dopravní značka) na omezenou rychlost 30 km/h po celé obci a o dopravní značku nerovnost vozovek.</p>	<p><i>T: 4.12 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>p. Sobotka</i> <i>Ing. Pavelka</i></p> <p><i>p. Sobotka</i></p>
1.7	<p><u>ROPD a finance</u> <u>3.10 2018</u> Opravená žádost o platbu podána. Objednatel zajišťuje prodloužení úvěru.</p> <p><u>7.11 2018</u> Nová žádost o platbu bude zahrnovat fakturaci za září a za říjen 2018.</p>	<p><i>T: 15.11 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>p. Matějček</i></p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>3.10 2018</u> U některých domovních přípojek na stoce D1 nelze technicky osadit revizní šachtu (nedostatek místa a ochranné pásmo plynu). Bude řešeno s majiteli nemovitostí – případně osazení do průjezdů. Dořešit cca 10 přípojek – trvá. Přeložka vodovodního řádu u ČOV a kanalizační přípojku pro ZOD Haná – trvá.</p> <p><u>7.11 2018</u> Na stoce D1 revizní šachty nebudou. Projektant předal seznam nedořešených přípojek. Přeložka vodovodního řádu u ČOV a kanalizační přípojku pro ZOD Haná – bude řešeno územním souhlasem. Pro čerpací šachty dořešit přípojky NN.</p>	<p><i>T: 4.12 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Slavík</i></p>
1.9	<p><u>Změny</u> <u>3.10 2018</u> Projektant požaduje pro vyprojektování odlehčovacích komor zaměřit skutečné polohy stávající kanalizace a její výšku. Zaměření zajistí zhotovitel.</p> <p><u>7.11 2018</u> Projektant předložil návrh odlehčovací komory – budou požity dle projektové dokumentace. Pro určení přesné polohy nutno provést sondu. Změna trasy stoky A3 přes zahradu bude řešeno po vytýčení na místě s majitelem nemovitosti.</p>	<p><i>T: 4.12 2018</i> <i>Zodp.:</i> <i>Ing. Pavelka</i></p>
1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>3.10 2018</u> Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě</p>	

	<p>budoucí na věcná břemena a bude provedena změna ÚR a SP. - trvá Projektant zjistí stanovisko od stavebního úřadu k změnám v PD - trvá. <u>7.11 2018</u> Bude zpracována změnová dokumentace a bude požádáno o společné územní se stavebním řízení. V uvedené dokumentaci budou zahrnuty všechny nově dotčené pozemky a veškeré změny.</p>	<p>T: 4.12 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>3.10 2018</u> Objednatel má zajištěnou obsluhu ČOV. Probíhá montáž technologie – biologie, kalojem. Dobetonování dešťové zdrže a zahájeny práce na sdruženém objektu. <u>7.11 2018</u> Na ČOV provedeno propojení technologie, areálová kanalizace a přípojka vody. V současné době se provádí úpravy terénu. Zhotovitel upozorňuje na vysokou hladinu spodní vody. Po celou dobu realizace biologické linky probíhá čerpání až do jejího napuštění. Čerpací studna bude zachována a opatřena poklopem. Dále zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že při případném čistění biologické linky a její vyčerpání bude nutné čerpat i spodní vodu. Bude zaneseno do provozního řádu ČOV. Při provedení vypustného potrubí do vodoteče (Pruský potok) bylo zjištěno, že potrubí je cca 10 cm nad hladinou vody v potoku. Projektant navrhne zpětnou klapku DN 250 v šachtě.</p>	<p>T: 4.12 2018 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.2	<p><u>Různé</u> <u>3.10 2018</u> Dořešit vykácení stromu u stoky A3 – trvá! Podepsané prohlášení majitele nemovitosti, že zapravení a provedení přípojky je v pořádku – trvá. Obec požaduje provést řádný úklid zelených ploch (trávníky) – odstranění kamenů pro umožnění sečení trávy (dochází k poškození sekaček trávy)! Pokopy šachet na místních komunikacích usadit níž než je povrch komunikace pro bezproblémové provádění zimní údržby. <u>7.11 2018</u> Kácení stromů u stoky A3 – zhotovitel podá na obec žádost a obec vystaví povolení. Provádět úklid po obci – trvá, objednatel s TDI sepsali požadavky na odstranění nedodělků na již dokončených stokách a přípojkách. Objednatel požaduje, aby na stavbě byl denně přítomen stavbyvedoucí.</p>	<p>T: 4.12 2018 Zodp.: p. Šebesta Ing. Pavelka p. Sobotka</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 4. prosince 2018 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI