

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 6/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 27.03. 2018

## Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 

Lubomír Šebesta	starosta obce Prusy – Boškůvky
Petr Večerka	místostarosta obce Prusy – Boškůvky
Ing. Michal Pavelka	Quantum, a.s.
Vít sobotka	SWIETELSKY s.r.o.
Ing. Josef Slavík	Projektant
Petr Matějček	ENVI agentura Trunda s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	HANDL s.r.o.

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

ČOV , kanalizace Boškůvky a kanalizace Moravské Prusy – přerušeny práce

## **B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Harmonogram stavebních vzhledem k přerušení prací zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu. Dle zhotovitele bude stoka D2 zahájena příští týden. Stoka A3 za cca tři týdny. ČOV – zahájení prací květen 2018.

## **C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí prostavěnost 15 216 629,- Kč bez DPH.

## **D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<p><b><u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u></b>  <u>2.10 2017</u>          Dle projektanta bude dokumentace vypracována do konce října 2017 a následně dořešeno s vodoprávním úřadem.  <u>27.3 2018</u>          Projekční práce obnoveny.</p>	<p><b><i>T: 30.4 2018</i></b>  <b><i>Zodp.:</i></b>  <b><i>Ing. Slavík</i></b></p>
1.3	<p><b><u>Doprava</u></b>  <u>6.11 2017</u>          Uzávěra ukončena.  <u>27.3 2018</u>          Na SUS bude zasláno oznámení o zahájení stavebních prací. Dále si bude zhotovitel vyřizovat ZUK dle jednotlivých stok. Konečná úprava krajských komunikací bude provedena až po provedení domovních přípojek.</p>	<p><b><i>T: 30.4 2018</i></b>  <b><i>Zodp.:</i></b>  <b><i>p. Sobotka</i></b></p>
1.6	<p><b><u>Archeologický dohled</u></b>  <u>2.10 2017</u>          Probíhá i při výkopech kanalizace.  <u>27.3 2018</u>          Trvá. Zhotovitel oznámí zahájení prací na ČOV.</p>	<p><b><i>T: 30.4 2018</i></b>  <b><i>Zodp.:</i></b>  <b><i>Ing. Pavelka</i></b></p>
1.7	<p><b><u>ROPD a propagace</u></b>  <u>6.11 2017</u>  <b>Obec obdržela oznámení o navržené finanční opravě ve výši 25% z celkové možné částky dotace z důvodu chyb ve výběrovém řízení!</b></p>	

	<p><b>Rozhodnutí o této korekci bude následovat.</b>  <b>Z tohoto důvodu objednatel požaduje pozastavit stavební práce a následně stavbu ukončit.</b>  Ukončená část stavby bude nazvána jako I. etapa a zhotovitel tuto etapu vyúčtuje v souladu s SOD. Na tuto I. etapu bude vydáno ROPD s krácením dotace o 25%.  Pro druhou etapu stavby bude vypracována opravená dokumentace a výkaz výměr. Následně proběhne výběrové řízení a bude požádáno o dotaci.  Stanovisko zhotovitele:  <b>Zhotovitel nesouhlasí s okamžitým pozastavením stavebním prací. Zhotovitel musí postupně přesunout své výrobní kapacity a dále upozorňuje, že jsou objednány některé záležitosti technologie.</b>  Stanovisko objednatele:  <b>Objednatel požaduje z důvodu korekce dotace pozastavit stavební práce a tuto část stavby ukončit dle podmínek uvedených v SOD.</b>  <u>27.3 2018</u>  <b>Po několika-ti jednáních se zhotovitelem, po vyčíslení ukončení prací a po posouzení nastalé situace se objednatel rozhodl pokračovat ve stavebních pracích i přes danou korekci.</b>  Žádost o platbu je podána.  Velkoplošný panel bude umístěný na budovu obecního úřadu. Propagace JMK na A4.</p>	<p><i>T: 15.4 2018</i>  <i>Zodp.:</i>  <i>Ing. Pavelka</i></p>
1.8	<p><b><u>Domovní přípojky</u></b>  <u>6.11 2017</u>  V současné době jsou zajišťovány vyjádření DOSS a správců sítí.  <u>27.3 2018</u>  Práce na vyřízení územního souhlasu domovních přípojek jsou obnoveny.  Vlastní provádění přípojek v jarních měsících 2019.</p>	
1.9	<p><b><u>Změny</u></b>  <u>6.11 2017</u>  - Stoka A3.1 – obchvat pozemku - řeší se, majitel pozemku souhlasí - trvá  - stoka A kolize s plynem – řeší zhotovitel se správcem plynovodu – trvá  - propojení stávající kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 – řeší projektant – nutné UR a SP - trvá  Stoka D2 – změna na splaškovou stoku bude provedena.  <u>27.3 2018</u>  - Stoka A3.1 – obchvat pozemku - řeší objednatel  - stoka A kolize s plynem – zhotovitel si vyřeší se správcem plynovodu  - propojení stávající kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 – řeší projektant – nutné UR a SP – trvá – bude řešeno mimo stavbu  Stoka D2 – změna na splaškovou stoku - zatím neřešeno.</p>	<p><i>T: 30. 4 2018</i>  <i>Zodp.:</i>  <i>p. Večerka</i>  <i>Ing. Pavelka</i>  <i>Ing. Slavík</i></p>
1.10	<p><b><u>Majetkové vztahy</u></b>  <u>2.10 2017</u>  Zhotovitel zaměřil již položení šachty ŠA3-30 – 32 – změna pozemku.  Dále výtlak je taktéž na jiném pozemku.  Na všechny nově dotčené pozemky budou vystaveny smlouvy o smlouvě budoucí na věčná břemena a bude provedena změna ÚR a SP.  <u>27.3 2018</u>  Trvá.</p>	<p><i>T: 30. 4 2018</i>  <i>Zodp.:</i>  <i>p. Večerka</i>  <i>Ing. Slavík</i></p>
2.1	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b>  <u>2.10 2017</u>  Zhotovitel zajistí oplocení stavby ČOV a osadí vjezdovou bránu.  <u>27.3 2018</u>  Práce budou zahájeny v květnu 2018.</p>	
4.1	<p><b><u>Monitoring kamerou</u></b>  Objednatel požaduje provést kamerové průzkumy stávající kanalizace a to u</p>	

	<p><u>6.11 2017</u> Zhotovitel dnes předložil nabídku na kamerový průzkum stávajících kanalizací. Objednatel s touto nabídkou souhlasí a žádá o provedení monitoringu.</p> <p><u>27.3 2018</u> Monitoring stoky B po obou stranách - bet. kanalizace o prům. 1000 mm a 400 mm a kamerový průzkum stavu stávající kanalizace v místě stoky A5 je dle zhotovitele proveden, výsledky budou zaslány. Stoka B musí být provedena dle projektové dokumentace.</p>	<p><b>T: 30.4 2018</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b></p>
2.2	<p><b><u>Různé</u></b></p> <p><u>6.11 2017</u> Zhotovitel ukončí veškeré práce na komunikacích tak, aby nebránily provozu.</p> <p><u>27.3 2018</u> Zhotovitel bude průběžně upravovat výkopy v komunikacích. Pro dočasné úpravy výkopů bude používán asfaltový recyklát. Objednatel požaduje v průběhu konání místních hodů (21.4. 2018) provést úklid dotčených komunikací a zajistit všechny výkopy.</p>	<p><b>T: 21.4 2018</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční v pondělí 30. dubna 2018 v 9.00 hod  
na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI