

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19/2019 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 7. 5. 2019

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Ing. Radek Charvát SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Petr Matějček ENVI agentura Trunda s.r.o
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

Kompletace technologie, kompletace stavebních objektů, provádění zpevněných ploch a komunikace, terénní úpravy, oplocení

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka B – položena, dokončují se monolitické šachty, výústní objekt

Dokončují se odlehčovací komory.

Zahájeno provádění stoky A5

Zapravení výkopů – pokládka živice – probíhá průběžně

ČS Boškůvky

Kompletace vystrojení, armaturní komora, provádění zpevněné plochy

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací - práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 61 789 255,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

| | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | <p><u>Harmonogram</u> <u>2.4 2019</u> Provádění stoky B Provádění přípojek Dokončení odlehčovacích komor OK1 a OK2 Provádění pokládání živice na místních komunikacích ČOV – dokončení sdruženého objektu - kompletace technologie</p> <p><u>7.5 2019</u> Dokončení stoky B, provádění stoky A5 Dokončení odlehčovacích komor OK1 a OK2 Provádění pokládání živice na místních komunikacích ČOV - kompletace technologie ČS – vystrojení, zpevněné plochy</p> | |
|-----|--|--|

| | | |
|------|---|---|
| 1.3 | <p><u>Doprava a oprava komunikací</u> <u>2.4 2019</u> Při provádění stoky B bude autobusová zastávka dočasně zrušena. Při zapravování výkopů v místních komunikacích provádí zhotovitel zátěžové zkoušky zhutnění výkopů (dvě zkoušky na „větev“). <u>7.5 2019</u> Vzhledem k špatnému stavu vodovodního řádu provede v uzavřeném úseku krajské komunikace VAK Vyškov výměnu tohoto vodovodního řádu. Z tohoto důvodu bude doba uzavření krajské komunikace prodloužena o 1 měsíc. Oprava povrchu komunikace bude následně provedena v celku. Místní komunikace – opravy výkopů probíhají průběžně. Stoka A.3.1 komunikace bude opravena celoplošně</p> | <p>T: 11.06 2019 Zodp.: p. Sobotka</p> |
| 1.7 | <p><u>Finance a smlouva</u> <u>2.4 2019</u> Dodatek SOD je podepsán. Žádost o platbu podána. <u>7.5 2019</u> Bylo požádáno o platbu. Dnes zhotovitel předal bankovní jistinu po dobu provádění díla na prodloužení dle dodatku (do 31.7. 2020).</p> | |
| 1.8 | <p><u>Domovní přípojky</u> <u>2.4 2019</u> Upřesnění domovních čerpacích stanic – trvá! <u>7.5 2019</u> Dle projektanta budou osazeny tři domovní čerpací stanice.</p> | <p>T: 31.05 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p> |
| 1.9 | <p><u>Změny</u> <u>2.4 2019</u> Dle informací od Ing. Matějčicka a SFŽP nelze stoku D2 změnit na oddílnou. Odlehčovací komory budou provedeny dle projektu! U ČOV bude instalován datový přenos pro dálkový dohled na provoz ČOV. Ulička „Dornych“ – nelze provést čerpáním dle PD, na spodní části nebude realizována navíc odlehčovací komora – nelze povolit, nesouhlas Povodí, termíny atd. Řešení bude provedeno následně: v horní části uličky bude stávající dešťová kanalizace přerušena a přepojena do stávající dešťové kanalizace podél stoky „A5“ v zelené ploše novou dešťovou kanalizací délka cca 100 m. Dále v horní části uličky bude osazena příčná vpust' pro zachycení dešťové vody, která bude napojena do nově budované dešťové kanalizace. Stávající kanalizace v uličce bude vyvločkována trubkou DN 250 se zapojením do stoky „A“ a budou přepojeny stávající přípojky. Na stoce A3 mezi šachtou ŠA30 a ŠA31 provedeno odklonění stoky A3 z nesouhlasného pozemku. <u>7.5 2019</u> Odhledčovací komory OK1 a OK2 – budou zde osazeny škrťací klapky- bude vystaven změnový list a změna bude zaznamenána vodoprávním úřadem do stavebního deníku. Stoka A5 se provádí, následně budou provedeny přípojky do vtaženého potrubí. Dále se pokládá nová část dešťové kanalizace v délce cca 100 m. Budou vystaveny změnové listy. Po celkovém geodetickém zaměření stok, bude dle skutečnosti vystaven změnový list.</p> | <p>T: 31.05 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p> |
| 1.10 | <p><u>Majetkové vztahy</u> <u>2.4 2019</u> Změnová dokumentace vyhotovena – v současné době jsou zajišťovány podpisy majitelů a SUS JMK. Územní souhlas musí být vydán před uvedením ČOV do zkušebního provozu – trvá. <u>7.5 2019</u></p> | <p>T: 31.05 2019</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | Jsou zajišťovány souhlasné podpisy na situaci a následně bude žádost o územní souhlas podána na stavební úřad. | Zodp.: p. Šebesta |
| 2.1 | <p><u>Stavba ČOV</u> 2.4 2019 Probíhají dokončující práce na sdruženém objektu, kompletace technologie. 7.5 2019 Kompletace technologie. Poslední týden v květnu proběhnou funkční a komplexní zkoušky technologie ČOV. Připojení ČOV na el. energii. Dle žádosti je připojení 25A, bude požádáno o navýšení na 63A.</p> | <p>T: 31.05 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p> |
| 2.2 | <p><u>Různé</u> 2.4 2019 Stoka B – při úpravě potoka (prohloubení o cca 40 cm) obnažena stávající vodovodní přípojka (nebyla provedena dle předpisů a požadavků Povodí Moravy). Při provádění výustního objektu (zához kamenem) bude uvedená vodovodní přípojka uložena tak, aby splňovala požadavky Povodí Moravy. Při provádění stoky A3 byl u šachty ŠA 3-2 vytržen el. kabel . Tento kabel bude obnažen a znovu uložen. Objednatel požaduje provádět úpravu zelených ploch, odstranění kamení, doplnit ornici a oset poškozené plochy trávou. 7.5 2019 Provedení výustního objektu stoky B – trvá. Dnes zhotovitel předal revizní zprávu na přípojku NN (Vejrosta). Obec poskytla zhotoviteli pozemky na uložení části výkopové zeminy. Zhotovitel má vyjádření od stavebního úřadu MěÚ Vyškov k povolení terénních úprav na uložení zeminy na těchto pozemcích.</p> | <p>T: 31.05 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p> |

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 4.června 2019 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI