

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 2/2017 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 31.7. 2017

## Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 

Lubomír Šebesta	starosta obce Prusy – Boškůvky
Petr Večerka	místostarosta obce Prusy – Boškůvky
Ing. Michal Pavelka	Quantum, a.s.
Vít sobotka	SWIETELSKY s.r.o.
Mgr. Klára Rybářová	Muzeum Vyškovska
Ing. Josef Slavík	Projektant
Ing. Jaromír Handl	HANDL s.r.o.

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

ČOV – skryvka ornice, betonáž čerpací jímky

Kanalizace Boškůvky – betonáž čerpací stanice 1, vyfrézování stok na místních komunikacích, realizace stoky E4 od ŠE4-1 po ŠE16.

Kanalizace Moravské Prusy – realizace stoky A2 od ŠA.3 po ŠA2-5, stoka A2.1 od šachty ŠA2.1-1 po ŠA2.1-6. Je vyfrézována stoka A2 v krajské komunikaci.

## **B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Harmonogram stavebních – zhotovitel předložil aktualizaci harmonogramu.

## **C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.

## **D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<p><b><u>Vodovodní řád ZOD Haná a kanalizační přípojka</u></b>  <u>3.07 2017</u>          Při skryvce ornice na ČOV zjištěna existence vodovodního řadu pro družstvo ZOD Haná který nebyl vyznačen v žádné dokumentaci. Uvedený vodovod bude nutno přeložit. Přítomní zástupci ZOD Haná prověří, zda je na uvedený vodovod vydáno kolaudační rozhodnutí a následně by byla provedena přeložka vodovodního řadu. Projektovou dokumentaci zajistí Ing. Slavík.          Kanalizační přípojka pro středisko ZOD Haná – z administrativní budovy bude vyprojektována kanalizační přípojka, která bude vedena po pozemcích družstva a bude zapojena do kanalizační stoky A před ČOV.  <u>31.07 2017</u>          Zhotovitel zašle projektantovi geodetické zaměření průběhu vodovodního řadu na stavbě ČOV. Projektant zpracuje přeložku tohoto vodovodního řadu, který bude proveden souběžně s kanalizační přípojkou střediska ZOD Haná.</p>	<p><b><i>T: 31.8 2017</i></b>  <b><i>Zodp.:</i></b>  <b><i>Ing. Pavelka</i></b>  <b><i>Ing. Slavík</i></b></p>
1.2	<p><b><u>Harmonogram výstavby</u></b>  <u>3.07 2017</u>          Zhotovitel upřesní harmonogram stavebních prací. Obec bude zhotovitelem dopředu (14 dní) informována o zahájení prací na jednotlivých stocích. Obec bude tyto termíny umísťovat na obecní tabuli a na www stránkách obce.  <u>31.07 2017</u></p>	

	Zhotovitel bude aktualizovat harmonogram postupně tak, aby objednatel mohl informovat občany o zahájení prací na jednotlivých stokách s min. 14 denním předstihem.	<i>T: průběžně Zodp.: Ing. Pavelka</i>
1.3	<b><u>Doprava</u></b> <u>3.07 2017</u> Při pracích na krajských komunikacích budou stavební práce probíhat po úsecích se zajištěním průjezdnosti na semaforech. Místní komunikace budou uzavřeny v úseku prováděných prací. V Boškůvkách bude provedeno frézování místní komunikace. Na krajských komunikacích se vyřizují částečné (průjezdné) uzavírky. <u>31.07 2017</u> Při provádění stoky A2 v krajské komunikaci v Moravských Prusích bude uzávěrka na semaforech.	
1.4	<b><u>Plátcovství DPH</u></b> <u>3.07 2017</u> Objednatel informoval, že od 1. srpna 2017 se stává plátcem DPH. Faktury budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti. <u>31.07 2017</u> Objednatel potvrzuje že od 1.8. 2017 se stává plátcem DPH. Objednatel zašle dopis zhotoviteli o této skutečnosti. Zhotovitel vystaví dodatek SOD.	<i>T: 31.8 2017 Zodp.: p. Šebesta Ing. Pavelka</i>
1.6	<b><u>Archeologický dohled</u></b> <u>3.07 2017</u> Objednatel má zajištěn archeologický záchranný dohled. Na stavbě ČOV nalezeny dřevěné kůly, které byly dány na dendrologický průzkum. <u>31.07 2017</u> Po skrytce ornice byl nalezen zřejmě vodní příkop bývalé tvrze. Na těchto místech budou provedeny 10.8. 2017 dvě sondy a prozkoumány. Dále byly prozkoumány kamenné základy při provádění stoky A2.	<i>T: 31.8 2017 Zodp.: Mgr. Rybářová</i>
1.7	<b><u>Propagace</u></b> <u>3.07 2017</u> Na stavbě bude umístěn velkoplošný informační panel. Tento panel bude upřesněn SFŽP. Objednatel zjistí požadavek JMK na propagaci. Informační panel bude umístěný na samostatnou konstrukci – místo umístění určí starosta obce. <u>31.07 2017</u> Odsouhlasení textu panelu zajistí ENVI agentura. Výrobu a umístění zhotovitel.	<i>T: 31.8 2017 Zodp.: p. Matějčík Ing. Trunda</i>
1.8	<b><u>Domovní přípojky</u></b> <u>3.07 2017</u> Zhotovitel oznámil, že domovní přípojky budou prováděny navrtávkou – objednatel s tímto souhlasí. Dokumentace domovních přípojek bude do konce července 2017 a vyřízení územních souhlasů bude dokonce měsíce září 2017. - obecně - kanalizační přípojky budou položeny pod komunikací až za inž. sítě a ukončeny budou kontrolní šachtou. <u>31.07 2017</u> Projektant předal plné moci na všechny domovní přípojky splaškové kanalizace v obci. Obec zajistí jejich podpisy.	<i>T: 30.9 2017 Zodp.: Ing. Slavík p. Šebesta</i>
1.9	<b><u>Změny</u></b> <u>3.07 2017</u> - posunutí čerpací stanice ČS 01 o cca 20 m - stoka A3.1 – obchvat – objednatel má slíbený souhlas pro položení stoky přes obcházený pozemek - stoka A3 kolize s garáží Změny budou projektově dořešeny a následně budou vystaveny změnové listy. <u>31.07 2017</u> - posunutí ČS 01 – bude zpracován změnový list	<i>T: 31.8 2017 Zodp.: Ing. Pavelka</i>

	<p>- stoka A3.1 – obchvat – probíhá jednání s majitelem pozemku – příslib</p> <p>- stoka A 3 kolize s garáží - budou vytyčeny šachty ŠA3-8 a ŠA3-9 a zhotovitel provede sondu pro ověření průběhu stávající kanalizace a zašle zaměření skutečného stavu projektantovi. Dle zjištěné skutečnosti bude stoka upravena projektantem.</p> <p>- kolize s plynem u stoky A2 mezi šachtou ŠA2-5 a ŠA2-6 a kolize s plynem u potoka stoka A – vyřeší zhotovitel se správcem plynovodu</p> <p>- propojení stávající dešťové kanalizace pod krajskou komunikací v místě stoky A2 dořeší projektant</p>	<p><i>p.Šebesta</i></p> <p><i>Ing. Pavelka</i></p> <p><i>Ing. Slavík</i></p> <p><i>Ing. Pavelka</i></p> <p><i>Ing. Slavík</i></p>
1.10	<p><b><u>Majetkové vztahy</u></b></p> <p><u>3.07 2017</u></p> <p>Objednatel si provedl kontrolu pozemků na které má smlouvy o budoucí smlouvě na věčné břemena a zjistil některé nesrovnalosti. Tato záležitost bude dále řešena a případné nové pozemky, které nejsou v územním rozhodnutí, budou muset být legalizovány v změně územního rozhodnutí.</p> <p>Projektant zašle koordinační situace kanalizace s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel.</p> <p><u>31.07 2017</u></p> <p>Situace s vyznačením hranic pozemků zaslány. Chybí pozemky v katastru Vážany. Vzhledem k některým změnám bude provedena změna UR – budou použity aktualizované vyjádření správců sítí.</p>	<p><i>T: 31.8 2017</i></p> <p><i>Zodp.:</i></p> <p><i>p. Večerka</i></p> <p><i>Ing. Slavík</i></p>
2.1	<p><b><u>Přípojka NN ČOV</u></b></p> <p><u>31.07 2017</u></p> <p>Přípojovací poplatek uhrazen. Byl zjištěn rozdíl v umístění přípojovacího bodu na rozvodnou síť NN. Objednatel ověří, kdy bude připojení nachystáno ze strany EON.</p>	<p><i>T: 31.8 2017</i></p> <p><i>Zodp.:</i></p> <p><i>p. Šebesta</i></p>
2.2	<p><b><u>Různé</u></b></p> <p><u>3.07 2017</u></p> <p>- v komunikaci nelze posouvat kanalizační řad – je vyprojektován buď na osu jízdního pruhu, nebo na osu komunikace</p> <p>- v Boškůvkách se projektuje vodovod.</p> <p><u>31.07 2017</u></p> <p>Zhotovitel předložil dodatek SOD č. 1 na společný účet sdružení.</p> <p>Majitel pozemku kde povede stoka A3 si zajistí odklizení palivového dřeva.</p>	<p><i>T: 30.9 2017</i></p> <p><i>Zodp.:</i></p> <p><i>p. Šebesta</i></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***.Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční v pondělí 4. září 2017 v 9.00 hod na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI