

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 14/2018 STAVBY PUSY - BOŠKŮVKY KANALIZACE A ČOV ZE DNE 4.12. 2018

Účastníci:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Lubomír Šebesta starosta obce Prusy – Boškůvky
 - Petr Večerka místostarosta obce Prusy – Boškůvky
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Petr Horák SWIETELSKY s.r.o.
 - Ing. Josef Slavík Projektant
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV:

SO 01.4. – biologická linka – instalace technologie
Propojení technologických zařízení mezi jednotlivými objekty
SO 01.3 sdružený objekt ČOV – ležaté rozvody , zásypy pod betonovou deskou
SO 01.7 – trubní rozvody ČOV
Terénní úpravy.

Kanalizace Moravské Prusy:

Stoka A3 – propojení stoky pod potokem
Stoka A3 – položení stoky od šachty ŠA3-5 po šachtu ŠA3-8
Stoka A – provádění pokládání stoky v krajské komunikaci
Stoka A5 – provádění přípojek
Zapravení výkopů a přípojek v krajské komunikaci Stoka A3 a stoka D

Kanalizace Boškůvky:

Provedení živnic v místních komunikacích (souběh s vodovodním přivaděčem)

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Harmonogram stavebních prací – zhotovitel předložil aktuální harmonogram všech stavebních prací a dále zaslal harmonogram provádění jednotlivých stok.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí prostavěnost 45 999 867,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<u>Harmonogram</u> <u>7.11 2018</u> Vyřízení uzavírky – stále trvá, následně bude zaslán aktuální harmonogram. Stoka A5 – pokračování v zatáčce až od konce listopadu 2018. <u>4.12 2018</u> Zhotovitel zaslal aktuální harmonogram. Letos bude prováděna stoka A v krajské komunikaci. Stoka A5 – pokračování v zatáčce až od v lednu 2019.	
1.3	<u>Doprava a oprava komunikací</u>	

	<p><u>7.11 2018</u> V současné době se provádí zapravení výkopů na stoce C v krajské komunikaci. Zhotovitel provede zabalení i v místní komunikaci v zatáčce u garáží na stoce C. Zhotovitel vyřizuje úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. V současné době probíhá jednání se SUS JMK a autobusovou dopravou JMK . Práce jsou zatím prováděny na stoce A po polovině vozovky. Objednatel požaduje po zhotoviteli snížit poklopy na šachtách v místních komunikacích kvůli provádění zimní údržby. Dále požaduje aby 1x za 14 dní byly výkopy po kanalizaci opraveny – doplněny recyklátem a přehutněny. Objednatel dále žádá, aby byly informační cedule před obcí doplněny o údaj (dopravní značka) na omezenou rychlost 30 km/h po celé obci a o dopravní značku nerovnost vozovek.</p> <p><u>4.12 2018</u> Zhotovitel má vyřizenu úplnou uzavírku na stoce A a B v krajské komunikaci a to od mostu po křižovatku. Práce budou zatím prováděny na stoce A na pracovní místo, od 12.12 2018 bude úplná uzavírka na 10 dnů. Zhotovitel upravil objížděku kolem JZD, která je určena pouze pro autobusy! Provádění stoky A5 v zatáčce bude prováděno tak že bude umožněn průjezd ráno a večer – bude realizováno v lednu 2019. Objednatel požaduje po zhotoviteli provádět 1x za 14 dní kontrolu nezapravených výkopů a případné výtluky opravit doplněním recyklátu s přehutněním.</p>	<p><i>T:12.12 2018 Zodp.: p. Sobotka Ing. Pavelka</i></p>
1.7	<p><u>Finance a smlouva</u></p> <p><u>7.11 2018</u> Nová žádost o platbu bude zahrnovat fakturaci za září a za říjen 2018.</p> <p><u>4.12 2018</u> Platba proběhla. Zhotovitel oznámil, že došlo ke sloučení dvou společníků sdružení a to QUANTUM a.s. s QUANTUM stavby, s.r.o. do jedné společnosti QUANTUM a.s. Objednateli bude zaslán oficiální dokument o sloučení a zřejmě bude následně vystaven dodatek SOD.</p>	<p><i>T: 08.01 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</i></p>
1.8	<p><u>Domovní přípojky</u></p> <p><u>7.11 2018</u> Na stoce D1 revizní šachty nebudou. Projektant předal seznam nedořešených přípojek. Přeložka vodovodního řádu u ČOV a kanalizační přípojku pro ZOD Haná – bude řešeno územním souhlasem. Pro čerpací šachty dořešit přípojky NN.</p> <p><u>4.12 2018</u> Přípojka ZOD Haná – u ČOV bude vysazena šachta přípojky, vlastní přípojka bude tlaková – čerpání. Čerpací stanice domovních přípojek – 3 ks budou napojeny z rodinných domů.</p>	<p><i>T: 08.01 2019 Zodp.: Ing. Slavík</i></p>
1.9	<p><u>Změny</u></p> <p><u>7.11 2018</u> Projektant předložil návrh odlehčovací komory – budou požitý dle projektové dokumentace. Pro určení přesné polohy nutno provést sondu. Změna trasy stoky A3 přes zahradu bude řešeno po vytýčení na místě s majitelem nemovitosti.</p> <p><u>4.12 2018</u> Odlehčovací komory – provést sondu – trvá. Změna trasy stoky A3 přes zahradu bude řešeno po vytýčení na místě s majitelem nemovitosti - trvá</p>	<p><i>T: 08.01 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</i></p>

1.10	<p><u>Majetkové vztahy</u> <u>7.11 2018</u> Bude zpracována změnová dokumentace a bude požádáno o společné územní se stavebním řízení. V uvedené dokumentaci budou zahrnuty všechny nově dotčené pozemky a veškeré změny. <u>4.12 2018</u> Trvá.</p>	<p>T: 08.01 2019 Zodp.: Ing. Slavík</p>
2.1	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>7.11 2018</u> Na ČOV provedeno propojení technologie, areálová kanalizace a přípojka vody. V současné době se provádí úpravy terénu. Zhotovitel upozorňuje na vysokou hladinu spodní vody. Po celou dobu realizace biologické linky probíhá čerpání až do jejího napuštění. Čerpací studna bude zachována a opatřena poklopem. Dále zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že při případném čištění biologické linky a její vyčerpání bude nutné čerpat i spodní vodu. Bude zaneseno do provozního řádu ČOV. Při provedení vypustného potrubí do vodoteče (Pruský potok) bylo zjištěno, že potrubí je cca 10 cm nad hladinou vody v potoku. Projektant navrhne zpětnou klapku DN 250 v šachtě. <u>4.12 2018</u> Zpětná klapka bude osazena v plastové šachtě. Při provádění terénních úprav ČOV požaduje objednatel dodržet výšky původních břehů potoka s plynulým vysvahováním k ČOV (zajištění odtoku přívalových dešťů. TDI požaduje zajistit bezpečnost – zábradlí u jednotlivých objektů ČOV.</p>	<p>T: 08.01 2019 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
2.2	<p><u>Různé</u> <u>7.11 2018</u> Kácení stromů u stoky A3 – zhotovitel podá na obec žádost a obec vystaví povolení. Provádět úklid po obci – trvá, objednatel s TDI sepsali požadavky na odstranění nedodělků na již dokončených stokách a přípojkách. Objednatel požaduje, aby na stavbě byl denně přítomen stavbyvedoucí. <u>4.12 2018</u> Stromy na stoce A3 vykáceny. Provádění úklidu po obci – trvá. Upravit – snížit poklopy šachet pro provádění zimní údržby – trvá.</p>	<p>T: 08.01 2019 Zodp.: Ing. Pavelka p. Sobotka</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 8. ledna 2019 v 9.00 hod
na obecním úřadě Moravské Prusy.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI